



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XX сесія VI скликання
(6 – е пленарне засідання)

Р І Ш Е Н Н Я

27 лютого 2014 року

м. Ужгород

№ 1198

**Звіт про виконання Програми
економічного і соціального розвитку
міста за 2013 рік**

Відповідно до пп. 1 п „а” ст.27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 2013 рік (додається).

Секретар ради

В. Щадей

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення XX сесії
міської ради VI скликання
від 27.02.14 № 1198

Звіт
про виконання Програми економічного і соціального розвитку
міста за 2013 рік

Аналізуючи результати основних показників економічного і соціального розвитку міста можна зауважити, що в багатьох сферах розвитку міста відбулися позитивні зрушення відносно початку року та відповідного періоду минулого року.

Протягом 2013 року робота виконавчих органів Ужгородської міської ради була зосереджена на створенні умов стабільного економічного зростання та утримання позитивної динаміки у всіх сферах діяльності міста.

Промисловість. Впродовж останніх років зберігалась позитивна динаміка зростання реалізації промислової продукції. Так за січень-грудень 2013 року промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продукції на суму 1039,5 млн.грн., що на 230,7 млн. грн. (або на 28,0 відс.) більше обсягів реалізації відповідного періоду 2012 року та на 308,6 млн.грн. більше від прогнозного показника виконання 2013 року.

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення відходів, харчова та виробництво меблів.

Транспорт. На сьогодні транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки міста. В основному він забезпечує потребу міста у перевезеннях вантажів та пасажирів.

Станом на 01.01.2014р. у м.Ужгороді затверджена автобусна маршрутна мережа з 29 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування здійснювали 17 автомобільних перевізників 184 автобусами.

З метою покращення надання послуг перевезення пасажирів автобусами загального користування перевізниками міста здійснювалося постійне оновлення рухомого складу. Протягом 2013 року проведено 10 замінив автобусів на більш нові та комфортабельніші та здійснено 5 перевірок випуску автобусів на автобусні маршрути на предмет їх належного санітарного та естетичного стану.

Разом з тим, з метою впорядкування руху автотранспорту запроваджено двосторонній рух по вул. Швабській, а також влаштовано пішохідну зону на пл.Петефі (підхід до пішохідного мосту).

Державні закупівлі. Протягом 2013 року комітетом з конкурсних торгів виконкому: підготовлено та проведено 30 засідань комітету з конкурсних торгів виконавчого комітету Ужгородської міської ради щодо здійснення процедур

закупівель за державні кошти для виконавчого комітету; проведено 4 процедури закупівлі товарів та послуг за державні кошти на 2013 рік та розпочато 2 процедури закупівлі товарів та послуг на 2014 рік для виконавчого комітету Ужгородської міської ради на загальну суму 2,8млн.грн. та укладено договори за результатами проведення процедур закупівель з підприємствами.

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність. Рушійним чинником соціально-економічного розвитку міста залишається інвестиційна діяльність.

По результатах залучення іноземних інвестицій за 2013 рік м.Ужгород займає 3-тє місце в загально обласному рейтингу. Так, станом на 01.01.2014р. обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста становив 61,8 млн. дол. США, що становить 13,8відс. до загально обласного показника. Приріст об'єму інвестицій до початку року склав 114,9 відс. У структурі прямих іноземних інвестицій основну частину – 78,5 відс склали грошові внески, внески у вигляді рухомого і нерухомого майна – 21,5 відсотка.

За видами економічної діяльності найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста зафіксовано у наступних галузях: промисловість - 39,0 млн. дол. США; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 8,1 млн.дол.США; тимчасове розміщення та організація харчування – 3,9 млн. дол. США; будівництво – 3,4 млн. дол. США та операції з нерухомістю – 2,5 млн. дол. США.

У сфері залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток міста в 2013 році здійснено наступні заходи:

- в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 було схвалено на фінансування спільний українсько-польський проект "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів" загальною сумою 900тис. євро.;

- в рамках Програми транскордонного співробітництва "Україна-Словаччина-Угорщина - Румунія 2007-2013" схвалено до фінансування інвестиційний проект "Дослідження та проведення детального аналізу роботи комунальних підприємств з надання послуг водопостачання та водовідведення" спільно з містом Ніредьхаза /Угорщина/ загальною сумою 80 тис. євро.

Туризм. Туристична галузь набуває дедалі більше значення в соціально-економічному розвитку міста. В місті розвинута мережа туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує 23 готелі, 1 готельно-туристичний комплекс та 4 мотелі. Загальний номерний фонд готелів міста дає можливість одночасно поселити близько 1,5 тис. осіб.

Протягом 2013 року готельним закладами міста надано послуги 42,0 тис. особам на загальну суму 18,8 млн. грн. До бюджетів усіх рівнів сплачено близько 2 436,5 тис. грн. податків.

У сфері розвитку туристичної галузі в місті здійснювалися заходи щодо реалізації проектів: "Партнерська будова спільного туристичного простору на основі нових видів спорту та відпочинку для молоді" у рамках Програми Прикордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007 – 2013 роки та "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст-побратимів" 2013-2015 роки .

З метою забезпечення належних умов учасників велоруку та популяризації активних видів спорту розроблено "Програму розвитку велоінфраструктури міста Ужгород на 2014-2015 роки" загальною сумою фінансування 200 тис. гривень.

Також, до відзначення 1120-ї річниці міста Ужгород розроблено новий буклет про обласний центр та щоквартально оновлюється база даних по готельно-туристичних закладах.

Мале підприємництво. Однією з важливих ланок у структурній перебудові економіки міста, в цілому залишається розвиток малого підприємництва. Так, чисельність малих підприємств міста у розрахунку на 10 тис. населення станом на 01.01.14р. становила 124 одиниці, що на 3,0 відс. більше відповідного періоду минулого року.

Наразі спостерігається тенденція незначного зменшення чисельності суб'єктів підприємницької діяльності до відповідного періоду минулого року, в основному зменшення відбулося за рахунок фізичних осіб на 1,0 відс. Так, станом на 01.01.14р. за даними ДПІ у м.Ужгороді на обліку перебувало 19467 СПД, (з них 13449 фізичних осіб та 6018 юридичних осіб.).

Важливим елементом підтримки малого підприємництва є відкриття приміщення Центру надання адміністративних послуг у м.Ужгороді. Даний центр дає змогу одержати адміністративні послуги, будь-яку інформацію, консультацію чи послугу з компетентним персоналом. Разом з тим, в місті затверджена сесією міської ради Програма підтримки розвитку малого підприємництва у місті Ужгород на 2013-2014 роки, заходи якої спрямовані на підтримку та розвиток малого підприємництва у м.Ужгороді.

Надходження до бюджету. На протязі 2013 року до бюджету міста поступило доходів на суму 462486,2 тис.грн., або 98,3 відс від уточненого планового обсягу 470565,9 тис.грн., в тому числі: 61,0 відс податків і зборів (обов'язкових платежів) – 281163,8 тис.грн., і 39,0 відс. трансфертів – 181322,4тис.гривень.

Основною причиною невиконання планового розрахункового обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб у звітному році стало зменшення відрахувань податку на доходи фізичних осіб окремими податковими агентами. За даними ДПІ у м.Ужгороді, станом на 01.01.2014 р. зменшили порівняно з минулим роком або припинили перерахування ПДФО 1144 суб'єктів господарювання на суму 24023,1 тис.грн. Слід зазначити, що значною мірою на виконання розрахункового планового обсягу поступлень ПДФО вплинула податкова заборгованість в сумі 2070,2 тис.гривень.

Житлово-комунальне господарство. На сьогодні реформування житлово-комунального господарства є одним із пріоритетних напрямків діяльності міської влади у житловому господарстві. Протягом 2013 року у місті зареєстровано 18 нових ОСББ та 3 будинкових комітетів. Всього станом 01.01.2014р. у місті нараховується 91 ОСББ та 21 будинковий комітет.

Упродовж січня – грудня 2013 населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги 87,8 млн.грн що становить 98,4 відс. від нарахованих сум (вт.ч. у грудні 2013 року населенням сплачено 8,7 млн.грн., що становить 84,9 відс. від нарахованих сум). Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги станом на 1 грудня 2013 року становила 85,2 млн.гривень.

Пенсійне забезпечення. Протягом 12 місяців 2013 року до бюджету управління Пенсійного фонду в м. Ужгороді надійшло 680,3 млн.грн. при плані 653,2 млн.грн., або 104,1 відсотка. Перевиконання складає 27 млн.грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року зібрано на 53,7 млн.грн. більше, або 108,6 відсотка. Крім того, за додатковими ставками протягом року надійшло 7004 тис.грн.при плані 8285,9тис.грн., або 84,5 відс. (-1281,9 тис.грн.).

Слід зазначити, що з 1 жовтня 2013 року адміністрування єдиного соціального внеску передано міністерству доходів та зборів разом з боргом по сплаті єдиного соціального внеску в сумі 8144,9 тис.гривень.

Станом на 01.01.2014р. борг по страхових внесках становив -2057,4тис.грн. що зменшився до відповідного періоду минулого року на 162,0 тис.гривень.

Незадовільним залишається і стан погашення боргів перед бюджетом ПФУ підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства, так станом на 01.01.2014р. борг становив – 143,6 тис.гривень.

Соціальний захист та стан ринку праці. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника міста за січень-грудень 2013 року становила 2829,0 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 7,6 відс. та на 10,0 відс вища від рівня середнього показника по області – 2553,0 гривень.

Завдяки вжитим заходам відмічається позитивні зміни щодо стану оплати праці в місті. За статистичними даними станом на 01.01.14р. загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, організацій, установ міста зменшилася на 327,6 тис.грн. і становила 701,4тис.гривень (борг на економічно активних підприємствах становив 534,1 тис.грн. що зменшився на 268,8 тис.грн.).

Питання дотримання вимог чинного законодавства в частині виплати заробітної плати її збільшення, прийому та звільнення з роботи, забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці знаходяться на постійному контролі. Так протягом 2013 року підготовлено та проведено 27 засідань міської комісії з питань заборгованості на яких заслухано: 127 підприємств боржників з виплати з/п та 43 СПД які сплачували заробітну плату менше встановленого мінімальної рівня. По кожному підприємству та СПД вживалися відповідні заходи впливу, передбачених чинним законодавством України.

Крім того, розпорядженням міського голови від 31.05.11 №194 створена міська робоча група по виявленню випадків використання незареєстрованої найманої праці (далі робоча група) для здійснення заходів щодо виведення заробітної плати та зайнятості населення з "тіньового" сектору економіки та їх легалізації.

Членами робочої групи за 2013 рік перевірено 412 СПД на предмет укладання трудових договорів з найманими працівниками. Виявлено порушення законодавства про працю щодо оформлення трудових відносин у 167 роботодавцях. За даними міського центру зайнятості за результатами проведення перевірок укладено та зареєстровано 81 трудовий договір, передано матеріали по 6 порушниках законодавства про працю у Територіальну державну інспекцію праці у Закарпатській області.

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення. За рахунок міського бюджету у 2013 році надано грошової

допомоги 918 малозабезпеченим громадянам міста на загальну суму 142,4 тис. гривень. За рахунок державних бюджетних коштів надано грошову допомогу 22 особам на суму 9,6 тис.гривень. Забезпечено санаторно-курортними путівками 31 особу за рахунок Мінсоцполітики України, за рахунок субвенції з державного бюджету- 67 осіб та 6 осіб за рахунок коштів міського бюджету.

Протягом 2013 року забезпечено медикаментами (по рецептах) по пільгових цінах 25104 чоловік на суму 1387,3 тис.грн. Зубопротезовано 78 осіб пільгової категорії на суму 95,3 тис.гривень та встановлено телефони 41 особі пільгової категорії населення, в тому числі 24 ветеранам війни.

Всього за 2013 рік надано всіх видів соціальних допомог на суму 106,0млн.гривень.

Зайнятість населення. Протягом 2013 року скористалися послугами Ужгородського міського центру зайнятості 4314 незайнятих громадян, мали статус безробітного 3324 особа. Як і в попередні роки, більшість користувачів послуг є жінки (57,7 відс.). На кінець 2013 на обліку перебувало 687 безробітних, в т.ч. особи, які не були зайняті до одного року становлять 83,26 відс, особи які не були зайняті більше одного року 16,74 відсотка.

На вільні та новостворені робочі місця за сприянням служби зайнятості працевлаштовані 2539 осіб, із них безробітних 1070, в т.ч. 149 осіб - молодь, яка закінчила або припинила навчання у вищих та професійно технічних закладах освіти.

За направленням служби зайнятості укомплектовано на вільні робочі місця та вакантні посади 2721 що становить 67,40 відс. від загальної кількості вакансій. За даними міського центру зайнятості за 2013 рік створено 3166 нових робочих місць (2012р -3449), із них 1320 - юридичними особами, 1846 робочих місця створено шляхом укладання угод між фізичними особами - підприємцями та найманими працівниками.

Охорона здоров'я. У 2013 році мережа міських закладів охорони здоров'я нараховувала 4 медичних заклади (центральна міська клінічна лікарня, міська дитяча клінічна лікарня, міський пологовий будинок, міська поліклініка).

Уточнений план видатків на заклади охорони за 2013 рік становив - 72,4млн.грн, що перевищує контрольний показник МФУ на 5,5 відс. (68,5млн.грн.)

Фінансування закладів охорони здоров'я по загальному фонду бюджету за 2013 рік було проведено в розмірі 96,4 відс. відповідно до затверджених кошторисних призначень.

На жаль, на 2013 рік зменшена сума трансферту на проведення лікування жителів Ужгородського району порівняно з 2012 роком на 22,4 відс і становить 5,9 мільйонів грн., в 2012 році - 7,6 млн.гривень.

При аналізі структури видатків видно, що 81 відс. (58 654,0 тис.грн.) складає зарплата з нарахуваннями, видатки на медикаменти – 3,5 відс. (2535,5 тис.грн.), на продукти харчування – 1,7 відс. (1200,8 тис.грн.), на оплату за спожиті енергоносії – 9,8відс. (7083,1 тис.грн.).

Крім того, в 2013 році проводилась подальша оптимізація штатів та ліжкового фонду медичних закладів. Так за 2013 рік проведено скорочення

75,25 штатних посад (в т.ч. лікарських - 8,75, середнього м/п - 30,75 молодшого - 23,25, іншого - 12,5).

Показники, які відображають стан здоров'я населення. Хворобливість та захворюваність дорослого населення в 2013 році незначно зменшились і залишаються приблизно на одному рівні у порівнянні з минулими роками, відповідно 1931,4 (2012р. – 1951) та 527,5 (2012 р. - 529,5).

Значно зменшився показник рівня загальної смертності населення у порівнянні з попередніми роками і становить – 6,5 проти 9,9 в 2012 році.

Аналіз роботи протитуберкульозної служби показав, що відсоток вперше виявленого туберкульозу збільшився у порівнянні з попереднім роками і становить 67,39 проти 52,0 в 2012 році при обласному показнику - 58,10.

Також, аналіз роботи онкологічної служби показав що захворюваність зменшилась з 365,2 до 356,3 (при обл.-251,4).

Освіта. У місті Ужгороді створено оптимальну мережу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. На сьогоднішній день у місті функціонують 23 дошкільні навчальні заклади та 7 навчально-виховних комплексів «школа-садочок». Усього 206 дошкільних груп, де виховується 5583 (2011-2012 р. – 5235 дітей) дітей дошкільного віку. З них 36 груп для дітей ясельного віку та 170 – для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років). Дошкільним вихованням охоплено 96 відс. (2011-2012р. – 74,2 відс.) дітей віком від 3 до 6 років. У порівнянні з минулим 2012-2013 роком охоплення дошкільною освітою дітей п'ятирічного віку збільшилося з 99,6 відс. до 99,8 відсотка

Для розширення мережі дошкільних навчальних закладів та створення умов для стовідсоткового охоплення дошкільною освітою дітей п'ятирічного віку з 1 вересня 2013 року відкрито дві додаткові групи у ДНЗ № 36 та група з неповним денним перебуванням «Наша надія» при ЗОШ № 14 для підготовки дітей 5-6 річного віку до школи, яку відвідують 13 дітей ромської народності.

У дошкільних навчальних закладах м. Ужгорода у 2013 році функціонувало 11 груп спеціального призначення: (5 груп для дітей з порушенням мови, 3 групи для дітей з вадами зору, 3 групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату.

Разом з тим, з метою спрощення процедури зарахування дітей до ДНЗ з 1 липня 2013 року у місті запроваджено систему електронної реєстрації заяв.

Розроблений план заходів щодо розвитку мережі дошкільних навчальних закладів та наявна цільова програма розвитку дошкільної освіти, якою передбачається відкриття ще 21-ої дошкільної групи до 2017 року.

Культура. Мережа закладів культури міста складає: 2 дитячі школи естетичного виховання (музична школа № 1 ім. П.І.Чайковського та школа мистецтв), централізована бібліотечна система міста (2 центральні бібліотеки та 4 бібліотеки-філії), міський центр дозвілля.

Протягом зазначеного періоду галузь культури міста розвивалась згідно розроблених та затверджених планів роботи. Всі планові заходи відповідно до «Програми відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших заходів на 2012-2014 роки» та квартальних планів проведено.

За 2013 рік до бібліотек Ужгородської міської ЦБС надійшло 2573 примірники документів. З них 720 примірників на суму 25 тис. грн. придбано згідно міської «Програми розвитку бібліотек і бібліотечної справи на 2013-2015 роки».

У 2013 році крім планових заходів відділом культури міської ради надано допомогу в організації та проведенні ювілейного творчого звіту члена Національної спілки письменників Ю.Шипа, в проведенні декади чеської культури, в організації персональної ретроспективної виставки творів члена національної спілки художників України М.Пейтера, у відкритті фотовиставки „Водна окраса Закарпаття» в рамках святкування Дня Дунаю в Закарпатській області”.

Фізична культура і спорт. Відділом фізичної культури та спорту за 2013 рік проведено 46 міських, 2 державних, 1 міжнародне змагання та три учбово-тренувальних зборів по підготовці до вищих змагань. Збірні команди міста прийняли участь у 17 обласних змаганнях і 5 Всеукраїнських.

До державних свят протягом 2013 року постійно проводилися змагання серед різних верств населення, в т.ч. і серед ветеранів з таких видів спорту як футбол, волейбол, шахів, шашок, настільного тенісу, городошного спорту, спортивного орієнтування та ін.

У звітньому періоді проведені наради з головами федерацій, клубів, директорами спортивних шкіл та спортивних споруд про стан фізичної культури та спорту в місті і завдання щодо його покращення. Також, у засобах масової інформації протягом року постійно висвітлюється спортивне життя міста.

Підтримка сім'ї, дітей та молоді. На протязі 2013 року відділом у справах сім'ї та молоді спільно з службою у справах неповнолітніх, кримінальною міліцією в справах неповнолітніх, міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді систематично проводяться рейди-перевірки на предмет виявлення дітей та підлітків, які займаються бродяжництвом та жебракуванням та рейди на предмет цільового використання коштів, отриманих при народженні дитини. Систематично поповнюється банк даних на дітей, які ухиляються від навчання та скоюють правопорушення.

Разом з тим, протягом звітного періоду постійно здійснювалася робота по організації змістовного дозвілля молоді, яка поєднана з її вихованням в дусі патріотизму та якнайширшого залучення молоді для участі в заходах, які проводилися в місті.

Особлива увага приділялася в 2013 році питанню оздоровлення дітей. Оздоровлення в місті здійснювалося у відповідності до рішення виконкому № 156 від 15.05.2013 „Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2013 року”.

Під час оздоровчої кампанії влітку 2013 року на території міста працювало 29 таборів, з них 27 з денним перебуванням.

Загалом влітку 2013 року оздоровилось та відпочило 6902 (з 10893 з загальної кількості дітей віком 7-16 років) дітей різних категорій, з них: дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 44; дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС – 32; дітей-інвалідів – 48; дітей з багатодітних та

малозабезпечених сімей – 544; дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 1024; талановитих та обдарованих дітей – 1719, інших – 837.

Крім того, протягом 2013 року проводилася робота по підготовці документів на подання до присвоєння почесного звання України „Мати-героїня” та постійно поповнювалася база даних щодо багатодітних сімей. З початку 2013 року виписано та видано 137 посвідчень багатодітної сім’ї та 334 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних коштів

Кошти, призначені на утримання, ремонт та реконструкцію об’єктів комунальної власності, департаментом міського господарства освоєно на 46,4 відс., або 15241,2 тис.грн. проти 32847,3 тис.грн. передбачених та уточнених Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік (без врахування погашення заборгованості за виконання роботи у 2012 році), а саме:

- *по утриманню об’єктів благоустрою* виконано робіт на суму 9421,9 тис.грн., що складає 91,9 відс. від уточнених річних планових призначень та на 93,8 відс. погашено заборгованість за виконані роботи у 2012 році (**додаток 2**).

Проводились роботи по утриманню доріг, зелених насаджень, систем вуличного освітлення, світлофорних об’єктів, русла річки Уж, кладовищ, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ

- *по ремонту доріг та об’єктів благоустрою* за рахунок всіх джерел фінансування виконано робіт на суму 4723,0 тис.грн., що складає 24,8 відс. від уточнених річних планових призначень та 100,0 відс. погашено заборгованість за виконані роботи у 2012 році (**додаток 3**).

Проведено роботи по поточному ремонту 29 вулиць загальною площею 6066 кв. м., капітальному ремонту тротуару по вул.Бабяка - Боздоський Парк площею 340 кв.м., капітальному ремонту зелених насаджень (посаджено 225 дерев), реконструкції вул.Швабської (асфальтобетонне покриття – 8607 кв.м., покриття тротуарів – 2143,8 кв.м., висаджено 11 дерев, встановлено 11 світильників), капітальному ремонту пішохідного пл.Театральна та транспортного пл.Б.Хмельницького мостів, капітальному ремонту кладовищ ("Барвінок"- 1631 кв.м. та "Кальварія" - 92,4 кв.м.), капітальному та поточному ремонту 109 дорожніх знаків, капітальному ремонту мережі зовнішнього освітлення пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Алея лип" в межах набережної Незалежності (72 світильника), капітальному ремонту освітлення доріжок в Боздоському парку (20 опор), капітальному ремонту шаф управління мережею зовнішнього освітлення, нанесенню горизонтальної розмітки (21,2 км. осьової лінії та 904 кв.м. пішохідних переходів), поточному ремонту 167 люків зливоприймальної каналізації. Проведено частково капітальний ремонт внутрішньо-квартальних територій по вул.Одеській,33а-33б, пр.Свободи, 49-55, вул.Можайського,3-7, вул.Челюскінців, 10 – Можайського,16,18, Лавріщева 10,12,14,16 та інші площею 1140 кв.м.

- *по утриманню, реконструкції та капітальному ремонту об’єктів житлового фонду* виконано робіт на суму 1096,3 тис.грн., що складає

30,8 відс. від уточнених планових призначень і повністю профінансовано заборгованість за виконані роботи у 2012 році (додаток 4).

Проведено ремонти покрівель 2 житлових будинків площею 1765 кв.м. у новостворених ОСББ по вул.Оноківській, 16, вул.Чорновола,7 та 4 житлових будинків площею 1658 кв.м. у діючих ОСББ по вул.Загорській, 28а, вул.Висока, 10, вул.Гарайди, 1, вул.Лавріщева, 16а/1. Проведено роботи по ремонту 20 ліфтів у житлових будинках по пр.Свободи, 1, вул.Минайській, 67, вул.Легоцького, 17, 23, вул.8 Березня, 20, 39, Богомольця, 30. Проведено роботи по капітальному ремонту та заміні внутрішнього водопроводу та каналізації протяжністю 273 м/п трубопроводів в новостворених ОСББ по вул.Годинки,8 та вул.Легоцького, 15, заміні зовнішніх мереж каналізації протяжністю 38 м/п трубопроводів діючого ОСББ по вул. Київській наб., 17, заміні кабельного вводу (1400 м/п електрокабеля) у діючому ОСББ по вул.Можайського,7.

Кошти, виділені на проведення капітального ремонту житла та ліфтів не були освоєні в повному обсязі по причині небажання мешканців багатоквартирних будинків створювати ОСББ.

Управлінням капітального будівництва за 2013 рік виконано робіт по будівництву та реконструкції соціально-культурних і комунальних об'єктів на суму 12536,9 тис.грн., що складає 58,9 відс. від передбачених та уточнених Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік та на 90,1 відс. погашено заборгованість за виконані роботи у 2012 році (додаток 5).

Завершено реконструкцію відділення хірургії №2 ЦМКЛ, реконструкцію приміщень травмопункту і приймального відділення Ужгородської ЦМКЛ, реконструкцію щелепно-лицевої хірургії ЦМКЛ, будівництво міні-котельні ЗОШ №19 та ДНЗ №42 по вул.Легоцького, реконструкцію території спортивного майданчика ЗОШ I-III ст. №19 під облаштування основи спортивного майданчика з синтетичним покриттям для гри у міні-футбол, реконструкцію приміщення шкільної майстерні під їдальню Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка, реконструкцію фасадів та заміна вікон в будівлі ДНЗ №28, капітальний ремонт водопровідно-каналізаційної мережі ЗОШ I-III ст. №10 ім. Дойко Габора, капітальний ремонт фасадів ЗОШ № 7 по вул.Дворжака,41, ремонт покрівлі будівель ДНЗ №39, багатопрофільного ліцею "Лідер"- ЗОШ I-II ст. №20, ремонт фасаду будівлі дитячої музичної школи ім.Чайковського, капітальний ремонт приміщень для вивчення чеської мови Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I- III ст. №3 та на стадії завершення реконструкція котельні ЦМКЛ по вул.Грибоедова, реконструкція приміщень котельні під спортивний зал ЗОШ №1 по вул. Високій.

Для реалізації "Енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання м.Ужгорода" освітніх закладів згідно з Програмою будівництва та реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки використано коштів у сумі 4069,2 тис. грн., що складає 100,0 відс. запланованих (без врахування погашення заборгованості за 2012 рік).

Використані бюджетні призначення по реконструкції системи опалення ЦМКЛ по вул. Грибоедова, 20 (2-й етап). Одночасно проводились роботи по реконструкції резервного електропостачання будівлі МПЦ по вул.Грибоедова, реконструкції існуючих приміщень під архівний відділ та міського

архівосховища по вул.Кармелюка,7, реконструкції існуючої будівлі котельні ЗОШ №13 під облаштування санвузлів, капітальному ремонту приміщень сімейної амбулаторії по вул.Перемоги, 161/1, капітальному ремонту даху НВК "Ужгородський економічний ліцей ЗОШ І-ІІ ст.", ЗОШ №6, капітальному покрівлі та фасаду ЗОШ №16 та покрівлі Угорськомовної гімназії, головного корпусу Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст.№2 по вул.Підгірнай,43, капітальному ремонту будівлі Лінгвістичної гімназії ім.Т.ГШевченка та системи каналізації ЗОШ №12 (ІІ черга), капітальному ремонту (заміні) ділянки водопроводу через транспортний міст вул.Анкудінова-Підградська.

За рахунок субвенції з державного бюджету проводились роботи по капітальному ремонту покрівлі харчоблоку та пральні дитячого навчального закладу №40.

По закладах освіти виконано робіт на суму 994,2 тис. грн. (68,2 відс. запланованих) та на 97,9 відс. погашено заборгованість за виконані роботи у 2012 році (додаток 6). З метою підготовки закладів освіти до опалювального сезону відремонтовано системи опалення Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка та ЗОШ №5 на пл.Ш.Петефі,36, ЗОШ №12 по вул.Заньковецькій, 17а, ДНЗ №16 по вул.Айвазовського,9 обладнання в котельні НВК Ужгородський економічний ліцей на пл. пл.Ш.Петефі,15, тепломережу ДНЗ №16 по вул. Айвазовського, 9 та мережі гарячого і холодного водопостачання ДНЗ №18 по вул.Айвазовського,5.

По закладах охорони здоров'я 100,0 відс. погашено заборгованість за виконані роботи у 2012 році **(додатки 10)**.

По ремонтно-реставраційних роботах пам'яток культурної спадщини бюджетні призначення у сумі 600,0 тис. грн. на реставрацію пам'ятки архітектури Будівлі амбару та винного льоху по вул.Ракоці,2 не освоєно, проте договір з підрядником на виконання робіт заключено, роботи будуть проводитись у 2014 році **(додаток 11)**.

У 2013 році за рахунок всіх джерел фінансування на реалізацію цільових міських Програм було передбачено кошти у сумі 68541,5 тис. грн., виконання склало 34193,1 тис.грн., що становить 49,8 відс. **(додаток 7)**.

У 2013 році на утримання, розвиток житлово-комунального господарства, будівництво і реконструкцію соціально-культурних та комунальних об'єктів, ремонт закладів освіти, культури, охорони здоров'я за рахунок всіх джерел фінансування було передбачено коштів у сумі 56175,2 тис. грн. (без врахування погашення заборгованості за виконані роботи у 2012 році), виконано робіт на суму 28772,4 тис. грн., що становить 51,2 відсотка. В тому числі субвенція з державного бюджету на ремонт доріг у сумі 7246,7 тис. грн. освоєна на 31,7 відс., або 2301,5 тис.гривень.

Недостатній рівень освоєння коштів пов'язаний з процедурою проведення тендерних закупівель, отриманням позитивних висновків Держбудекспертизи на проектні роботи, дозвільних документів в інспекції Держартбудконтролю та коригування (перерахунок) ПКД, які були виготовлені у минулих роках, а також не проведення платіжних доручень відділенням Державного казначейством в м. Ужгороді підрядним організаціям за виконані роботи.

Однак незважаючи на вжиті заходи все ще залишаються невирішеними питання стану погашення податкового боргу, недоїмки до ПФУ, заборгованості із виплати заробітної плати та за житлово-комунальні послуги, скорочення новостворених робочих місць та інші. Увага виконавчих органів Ужгородської міської ради протягом наступних років буде зосереджена на подоланні чинників, що гальмують соціально-економічний розвиток міста.

Більш детальний аналіз виконаних робіт по об'єктах та по коштах надано в додатках № 2, 3,4,5,6,7,10,11.

**Начальник управління
економіки та підприємництва**

М.Станкович

ПОКАЗНИКИ
виконання робіт по утриманню об'єктів благоустрою за 2013 рік

№ п/п	Назва статті	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерела фінансування, тис.грн.	
						загальний фонд	фонд охорони навколишнього природ. середовища
I.	Реалізація Програми благоустрою м.Ужгорода на 2012-2015 роки, всього, в т.ч.:	12000,0	12159,9	11694,6	96,1	11694,6	-
1.	Санітарне оброблення та аналогічні послуги (послуги з утримання доріг)	7450,0	4631,537	4226,6	91,2	4226,6	-
2.	Послуги з видалення твердих відходів (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	150,0	146,78	146,7	99,9	146,7	-
3.	Послуги в рослинництві (озеленення та утримання зелених насаджень)	1750,0	1219,406	1217,6	99,8	1217,6	-
4.	Послуги з організації похоронів та суміжні послуги (послуги з утримання кладовищ)	450,0	285,19	283,9	99,5	283,9	-
5.	Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електро-устаткування (послуги з утримання систем вуличного освітлення)	600,0	655,404	605,4	92,3	605,4	-
6.	Електрична енергія для вуличного освітлення та світлофорних об'єктів	1000,0	996,307	996,3	100,0	996,3	-
7.	Інші електромонтажні роботи (послуги з утримання світлофорних об'єктів)	230,0	230,0	230,0	100,0	230,0	-
8.	Утримання зони відпочинку	75,0	35,0	34,5	98,5	34,5	-
9.	Утримання малих архітектурних форм	120,0	72,0	72,0	100,0	72,0	-
10.	Непередбачені витрати (ремонт об'єктів міського благоустрою, святкове оформлення міста)	95,0	51,572	44,9	87,0	44,9	-
11.	Паспортизація вулиць	80,0	-	-	-	-	-
12.	Заборгованість за 2012 рік	-	3836,704	3836,7	100,0	3836,7	-
II.	Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2012-2016 роки, всього, в т.ч.:	1077,0	2332,381	1753,7	75,1	-	1753,7
	заборгованість за 2012 рік	-	-	28,9	-	-	28,9
	субвенція з обл. бюджету, із неї	-	670,232	387,1	57,7	-	387,1
	заборгованість за 2012 рік	-	480,232	211,1	43,9	-	211,1
III.	Реалізація Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки, всього, в т.ч.	132,2	116,2	62,0	53,3	62,0	-
	заборгованість за 2012 рік	-	-	11,7	-	11,7	-
	РАЗОМ:	13209,2	14608,481	13510,3	92,4	11756,6	1753,7

ПОКАЗНИКИ
виконання робіт по ремонту доріг та об'єктів благоустрою за 2013 рік

№ п/п	Найменування статті	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерела фінансування, тис.грн.:		
						субвенція з держбюджету на будівн цтво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комун. власності	доходи від транспорту	бюджет розвитку
I.	Реалізація Програми благоустрою м.Ужгорода на 2012-2015 р.р.	10199,0	19556,439	5925,428	30,2	3825,897	316,436	1783,095
1.	Реконструкція та капітальний ремонт міських шляхів, в т.ч.:	5826,0	10673,974	919,6	8,6	540,9	-	378,7
	<i>Гранітна (реконструкція)</i>	<i>800,0</i>	<i>738,495</i>	<i>89,7</i>	<i>12,1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>89,7</i>
	<i>8-Березня(Минайська-Грушевського)</i>	<i>350,0</i>	<i>350,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Дорога до міського сміттєзвалища ТПВ</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Перемоги (реконструкція)</i>	<i>776,0</i>	<i>4580,0</i>	<i>88,8</i>	<i>1,9</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>88,8</i>
	<i>Можайського(Минайська-Пирогова)</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Сурікова (в т.ч.ПКД)</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>7,7</i>	<i>3,8</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7,7</i>
	<i>Стрільнична</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>31,5</i>	<i>21,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>31,5</i>
	<i>пл. Театральна-Корзо-Волошина (реконструкція)</i>	<i>1500,0</i>	<i>1500,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>пр. Підвальный</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Проектні роботи</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>161,0</i>	<i>53,6</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>161,0</i>
	<i>Лаверіцева</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Університетська</i>	<i>-</i>	<i>268,432</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Швабська(реконструкція)</i>	<i>-</i>	<i>837,047</i>	<i>540,9</i>	<i>64,6</i>	<i>540,9</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.	Реконструкція та капітальний ремонт тротуарів, в т.ч.:	890,0	735,0	80,0	10,8	-	-	80,0
	<i>вул. Анкудінова</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>вул. Другетів</i>	<i>99,0</i>	<i>9,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>вул. Собранецька</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>вул. Перемоги</i>	<i>150,0</i>	<i>85,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

№ п/п	Найменування статті	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерела фінансування, тис.грн.:		
						субвенція з держбюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комун. власності	доходи від транспорту	бюджет розвитку
	<i>вул. Панькевича</i>	51,0	51,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Нахімова</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Підградська</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>тротуар Бабяка-Боздоський Парк</i>	80,0	80,0	80,0	100,0	-	-	80,0
	<i>вул. Підгірна</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
3.	Капітальний ремонт внутріквартальних територій, в т.ч.:	2314,0	2314,0	337,7	14,5	-	-	337,7
	<i>вул. Тихого, 13,15,17,</i>	100,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 29-41</i>	100,0	100,0	-	-	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 24</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 53</i>	80,0	80,0	3,6	4,5	-	-	3,6
	<i>вул. Міцкевича, 9</i>	60,0	60,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Белінського, 13-15</i>	80,0	40,0	-	-	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 3,25</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Заньковецька, 19</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Оноківська, 20</i>	50,0	-	-	-	-	-	-
	<i>вул. Котляревського, 10</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Грушевського, 27А</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Лавріщева, 10а, 12, 12а,14а, 16, 16а, 16б, 18</i>	262,0	249,0	149,8	60,1	-	-	149,8
	<i>вул. Швабська, 58</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Ак. Корольова, 3, 5, 7</i>	150,0	100,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. 8-Березня, 31</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Жемайте, 5А</i>	80,0	-	-	-	-	-	-
	<i>вул. Минайська, 3, 5, 7, 9</i>	95,0	95,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Минайська, 8, 10, 12</i>	95,0	95,0	10,7	11,2	-	-	10,7
	<i>вул. Перемоги,149,153,163/1,171, 175,177</i>	280,0	280,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Грушевського, 66-74</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Гагаріна, 28</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-

№ п/п	Найменування статті	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерела фінансування, тис.грн.:		
						субвенція з держбюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комун. власності	доходи від транспорту	бюджет розвитку
	<i>вул. Грибоедова, 3</i>	90,0	90,0	5,2	5,7	-	-	5,2
	<i>вул. Собранецька, 120</i>	140,0	140,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Годинки, 8</i>	127,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Заньковецької, 2а – Белінського, 22-23</i>	15,0	15,0	-	-	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 49-55</i>	-	100,0	41,5	41,5	-	-	41,5
	<i>вул. Челюскінців, 10-Можайського, 16, 18</i>	-	80,0	39,2	49,0	-	-	39,2
	<i>вул. Можайського, 3-7</i>	-	100,0	40,7	40,7	-	-	40,7
	<i>вул. Одеська, 33а, 33б</i>	-	50,0	47,0	94,0	-	-	47,0
4.	Капітальний ремонт мостів, в т.ч.	550,0	127,575	53,6	42,0	-	-	53,6
	<i>Транспортний міст по вул. Анкудінова</i>	450,0	27,557	4,6	16,6	-	-	4,6
	<i>Транспортний міст пл.Б.Хмельницького</i>	80,0	80,0	29,7	37,1	-	-	29,7
	<i>Пішохідний міст пл. Театральна</i>	20,0	20,0	19,3	96,5	-	-	19,3
5.	Капітальний (поточний) ремонт мощення в історичній частині міста	99,0	99,0	-	-	-	-	-
6.	Капітальний ремонт кладовищ	230,0	230,0	161,3	70,1	-	-	161,3
7.	Капітальний ремонт зелених насаджень	290,0	290,0	290,0	100,0	-	-	290,0
8.	Поточний ремонт міських шляхів	-	2497,28	1850,6	74,1	1760,6	90,0	-
9.	Поточний ремонт вулиць (з влаштуванням та заміною каналізаційних та зливоприймальних люків)	-	477,5	128,1	26,8	-	128,1	-
10.	Капітальний ремонт шаф управління мережою зовнішнього освітлення	-	257,5	249,9	97,0	-	-	249,9
11.	Заборгованість за 2012рік	-	1854,628	1854,628	100,0	1524,397	98,336	231,895
II.	Реалізація Програми розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста на 2013-2015 роки:	1010,0	1207,82	520,42	43,0	-	393,591	126,829
1.	Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об'єктів, в т.ч.:	522,0	522,0	3,1	0,5	-	-	3,1
	<i>Анкудінова-Мукачівська- Станційна-Руська</i>	97,0	97,0	-	-	-	-	-

№ п/п	Найменування статті	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерела фінансування, тис.грн.:		
						субвенція з держбюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комун. власності	доходи від транспорту	бюджет розвитку
	<i>Підгірна-Берчені</i>	30,0	30,0	-	-	-	-	-
	<i>Гагаріна-Коритнянська</i>	45,0	45,0	-	-	-	-	-
	<i>Капітальний ремонт перехрестя вулиць Закарпатська-Загорська з влаштуванням світлофорного об'єкту</i>	150,0	150,0	-	-	-	-	-
	<i>Капітальний ремонт перехрестя вулиць Минайська-Можайського з влаштуванням світлофорного об'єкту</i>	200,0	200,0	3,1	1,5	-	-	3,1
2.	Поточний ремонт світлофорних об'єктів	25,0	25,0	25,0	100,0	-	25,0	-
3.	Нанесення горизонтальної розмітки	214,0	214,0	149,8	70,0	-	149,8	-
4.	Капітальний та поточний ремонт (виготовлення та заміна) дорожніх знаків	129,0	129,0	93,6	72,5	-	38,9	54,7
5.	Виготовлення схеми організації дорожнього руху	120,0	120,0	103,1	85,9	-	103,1	-
6.	Виготовлення інвентарних справ вулиць міста	-	52,0	-	-	-	-	-
7.	Заборгованість за 2012 рік	-	145,82	145,82	100,0	-	76,791	69,029
III.	Реконструкція перехрестя вул.Легоцького-Заньковецької-Тлехаса з влаштуванням кругового руху та тротуарів в напрямку вул. Перемоги (відповідно до рішення суду)	277,6	277,6	277,6	100,0	-	-	277,6
IV.	Капітальний ремонт підпірної стінки р.Уж в межах наб.Православної (заборгованість за 2012 р)	-	110,847	110,847	100,0	-	-	110,847
	Всього:	11486,6	19041,411	4723,0	24,8	2301,5	534,9	1886,6
	Заборгованість за 2012 рік	-	2111,295	2111,295	100,0	1524,397	175,127	411,771
	Разом :	11486,6	21152,706	6834,295	32,3	3825,897	710,027	2298,371

ПОКАЗНИКИ
виконання робіт по ремонту житла за 2013 рік

№ п/п	Найменування статті	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерело фінансування, тис.грн.
						бюджет розвитку
1.	Реалізація Програми модернізації, капітального ремонту, заміни ліфтів та систем диспетчеризації в житловому фонді м.Ужгорода на 2012-2014 роки, в т.ч.:	1069,8	1162,165	589,665	50,7	589,665
	<i>заборгованість за 2012 рік</i>	-	92,365	92,365	100,0	92,365
	<i>вул.Заньковецької, 3 п.1</i>	25,1	25,1	4,7	18,7	4,7
	<i>пр.Свободи, 1 (1-2)</i>	73,0	73,0	31,5	43,1	31,5
	<i>пр.Свободи, 2 (п.1,4)</i>	324,0	324,0	18,8	5,8	18,8
	<i>вул.Минайська, 67 (1-3,6)</i>	145,9	93,9	93,8	99,8	93,8
	<i>вул.8-Березня, 31 (3,4)</i>	50,2	50,2	10,2	20,3	10,2
	<i>вул.Г.Свободи, 5 (1-3)</i>	42,3	42,3	14,3	33,8	14,3
	<i>вул.Г.Свободи, 7 (1-4)</i>	56,4	56,4	18,8	33,3	18,8
	<i>вул.Легоцького, 17 (4,5)</i>	50,2	110,2	110,0	99,8	110,0
	<i>вул.8-Березня, 20 (1-4)</i>	145,9	127,4	49,7	39,0	49,7
	<i>вул.8-Березня, 39 (1-4)</i>	56,4	66,9	66,8	99,8	66,8
	<i>вул.Богомольця, 30 (1,2)</i>	50,2	50,2	39,3	78,2	39,3
	<i>вул.Легоцького, 23 (1-2)</i>	50,2	50,2	39,4	78,4	39,4
2.	Реалізація Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення у місті Ужгород на 2012-2014 роки, в т.ч.:	1498,7	1510,01	608,91	40,3	608,91
	<i>заборгованість за 2012 рік</i>	-	11,31	11,31	100,0	11,31
	капітальний ремонту покрівель:					
	а) передбачається створення ОСББ:					
	<i>вул.Срібна, 4</i>	140,8	140,8	2,8	1,9	2,8
	<i>вул.Оноківська, 16</i>	80,5	80,5	80,1	99,5	80,1
	<i>вул.Сечені, 29</i>	129,2	129,2	-	-	-

№ п/п	Найменування статті	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерело фінансування, тис.грн.
						бюджет розвитку
	<i>вул.Станційна, 14</i>	64,7	64,7	-	-	-
	<i>вул.Лавріщева, 16а</i>	67,7	67,7	-	-	-
	<i>вул.8-го Березня, 7</i>	132,9	132,9	2,6	1,9	2,6
	<i>вул.Грушевського, 31</i>	147,3	147,3	2,6	1,7	2,6
	<i>вул.Чорновола, 7</i>	92,2	92,2	92,0	99,7	92,0
	<i>вул.8-го Березня, 35</i>	41,4	41,4	-	-	-
	<i>вул.Ак.Корольова, 5</i>	99,0	99,0	-	-	-
	б) діючих ОСББ:					
	<i>вул.Загорська, 28-а (ОСББ «Педагог»)</i>	97,8	97,8	97,6	99,7	97,6
	<i>вул.Гарайди, 1 (ОСББ «Гарайди-1»)</i>	99,0	99,0	98,8	99,7	98,8
	<i>вул.Лавріщева, 16а/1 (ОСББ «Комфорт-Уж»)</i>	63,0	63,0	62,6	99,3	62,6
	<i>вул.Висока, 10 (ОСББ «Дружба»)</i>	18,0	18,0	17,9	99,4	17,9
	- капітальний ремонт водопроводу, каналізації :					
	а) передбачається створення ОСББ:					
	<i>вул.Руданського, 5</i>	56,5	56,5	-	-	-
	<i>вул.Годинки, 8</i>	33,0	33,0	32,8	99,3	32,8
	<i>вул.Легоцького, 15</i>	17,8	17,8	17,0	95,5	17,0
	б) діючих ОСББ:					
	<i>Київська наб.,17 (ОСББ «Київська набережна»)</i>	59,4	59,4	35,3	59,4	35,3
	- заміна кабельного вводу, капремонт будинкового головного розподільчого щита:					
	<i>вул.Можайського, 7 (ОСББ «Більшовик»)</i>	58,5	58,5	55,5	94,8	55,5
3.	Капітальний ремонт: влаштування автономного електричного опалення в квартирах малозабезпечених громадян міста згідно з Програмою енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки, в т.ч.:	500,0	1309,881	324,84	24,7	324,84
	заборгованість за 2012 рік	-	323,481	323,481	100,0	323,481
4.	Реалізація Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Ужгород на 2013-2015 роки, в т.ч.:	691,8	-	-	-	-

№ п/п	Найменування статті	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерело фінансування, тис.грн.
						бюджет розвитку
	<i>вул.Можайського, 9а, Ужгородський поштамт</i>	200,0	-	-	-	-
	<i>вул.Загорська,170, радгосп-завод «Ужгородський»</i>	166,8	-	-	-	-
	<i>вул.Українська, 18, БК «Беркут»</i>	75,0	-	-	-	-
	<i>вул.Мусорського,3 ПАТЕК «Закарпаттяобленерго»</i>	50,0	-	-	-	-
	<i>вул.Можайського, 5, БК «Тиса – Уж»</i>	50,0	-	-	-	-
	<i>вул.Богомольця, 18/22, БК «Швачка»</i>	50,0	-	-	-	-
	<i>вул.Джамбула, 50, БК «Мрія Уж»</i>	100,0	-	-	-	-
5.	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (заборгованість за 2012 рік)	-	180,909	180,909	100,0	180,909
6.	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем водопостачання та водовідведення в житлових будинках (заборгованість за 2012 рік)	-	105,837	105,837	100,0	105,837
	Разом:	3760,3	4268,802	1810,161	42,4	1810,161
	в т.ч. заборгованість за 2012рік	-	713,902	713,902	100,0	713,902

ПОКАЗНИКИ
будівництва і реконструкції соціально-культурних та комунальних об'єктів за 2013 рік

Найменування об'єктів, перелік робіт	Роки будів- ництва	Перед- бачено Програ- мою, тис.грн.	Уточ- нено протя- гом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерело фінансува ння, тис.грн.
						бюджет розвитку
ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО		350,0	-	-	-	-
<i>Будівництво 30-ти квартирних житлових будинків по вул. Ужанській</i>	<i>2009-2016</i>	<i>350,0</i>	-	-	-	-
КУЛЬТУРА		1029,8	1660,651	851,5	51,2	851,5
в т.ч.: заборгованість за 2012 рік		-	5,551	5,551	100,0	5,551
<i>Реконструкція комплексного благоустрою території Горянської церкви "Ротонда" та коригування проектної документації</i>	<i>2009-2013</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	-	-	-
<i>Капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої музичної школи ім. Чайковського всього, в т.ч.:</i>	<i>2012-2013</i>	<i>100,0</i>	<i>104,047</i>	<i>96,6</i>	<i>92,8</i>	<i>96,6</i>
заборгованість за 2012 рік		-	4,047	4,047	100,0	4,047
<i>Капітальний ремонт фасаду частини будівлі Ужанського жупанату в м. Ужгород, в т.ч.:</i>	<i>2012-2013</i>	<i>350,0</i>	<i>631,504</i>	<i>491,1</i>	<i>77,7</i>	<i>491,1</i>
заборгованість за 2012 рік		-	1,504	1,504	100,0	1,504
<i>Капітальний ремонт будівлі міського центру дозвілля по вул. Ракоці, 2</i>	<i>2013</i>	<i>60,9</i>	<i>0,9</i>	-	-	-
<i>Капітальний ремонт приміщень та фасадів бібліотеки №2 по вул. 8 Березня</i>	<i>2013</i>	<i>218,9</i>	<i>358,9</i>	<i>218,6</i>	<i>60,9</i>	<i>218,6</i>
<i>Будівництво міського вело центру з облаштуванням велопарковки згідно з Програмою участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки</i>		-	<i>117,3</i>	-	-	-
<i>Реконструкція системи опалення у центральній дитячій бібліотеці на пл. Б. Хмельницького, 3</i>		-	<i>148,0</i>	<i>45,2</i>	<i>30,5</i>	<i>45,2</i>

Найменування об'єктів, перелік робіт	Роки будів- ництва	Перед- бачено Програ- мою, тис.грн.	Уточ- нено проти- гом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерело фінансува- ння, тис.грн.
						бюджет розвитку
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		3065,7	4279,6	2523,311	58,9	2523,311
в т.ч.: заборгованість за 2012 рік		-	862,567	862,567	100,0	862,567
<i>Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап)</i>	2008-2013	500,0	450,0	449,7	99,9	449,7
<i>Реконструкція відділення хірургії №2 ЦМКЛ</i>	2010-2013	292,7	141,5	137,4	97,1	137,4
<i>Будівництво дитячого реабілітаційного центру в м.Ужгороді по вул.Ракоці,3,в т.ч.:</i>	2011-2014	500,0	42,749	12,749	29,8	12,749
заборгованість за 2012 рік		-	12,749	12,749	100,0	12,749
<i>Реконструкція поліклініки №1 по вул.Грибоєдова, 20, в т.ч.:</i>	2007-2013	500,0	533,477	58,477	10,9	58,477
заборгованість за 2012 рік		-	58,477	58,477	100,0	58,477
<i>Реконструкція системи опалення та водопровідно-каналізаційної системи гінекологічного корпусу УМПЦ</i>	2008-2013	100,0	0,9	-	-	-
<i>Капітальний ремонт хірургічного відділення №1 Ужгородської ЦМКЛ</i>	2012-2013	200,0	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт харчоблоку МДКЛ по вул.Брацайків, 6</i>	2011-2013	200,0	741,462	27,9	3,7	27,9
<i>Капітальний ремонт перекриття цокольного поверху МДКЛ по вул.Брацайків, 6 (проектно кошторисна документація)</i>		-	20,0	-	-	-
<i>Реконструкція резервного електропостачання будівлі МПЦ по вул. Грибоєдова</i>	2010-2013	150,0	150,0	52,0	34,6	52,0
<i>Капітальний ремонт приміщень сімейної амбулаторії по вул. Перемоги, 161/1</i>	2012-2013	411,4	511,9	510,6	99,7	510,6
<i>Реконструкція приміщень травмопункту і приймального відділення Ужгородської ЦМКЛ, в т.ч.:</i>	2012-2013	211,6	645,622	645,5	99,9	645,5
заборгованість за 2012 р.(субвенція з обласного бюджету)		-	429,422	429,422	100,0	429,422
Будівництво автономної котельні МДКЛ (заборгованість за 2012 рік)		-	33,876	33,876	100,0	33,876
<i>Реконструкція котельні ЦМКЛ по вул.Грибоєдова, в т.ч.:</i>		-	155,002	154,8	99,8	154,8
заборгованість за 2012 рік		-	63,464	63,464	100,0	63,464
<i>Реконструкція щелепно-лицевої хірургії ЦМКЛ, в т.ч.:</i>		-	261,203	261,1	99,9	261,1
заборгованість за 2012 рік			85,37	85,37	100,0	85,37

Найменування об'єктів, перелік робіт	Роки будів- ництва	Перед- бачено Програ- мою, тис.грн.	Уточ- нено проти- гом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерело фінансува- ння, тис.грн.
						бюджет розвитку
<i>Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття майданчика СШМД (заборгованість за 2012 рік)</i>	2012	-	81,999	81,999	100,0	81,999
<i>Капітальний ремонт покрівлі СШМД(заборгованість за 2012 рік)</i>		-	97,21	97,21	100,0	97,21
<i>Капітальний ремонт санітарних вузлів та рентген-лабораторії міської поліклініки (ПКД)</i>		-	20,0	-	-	-
<i>Реконструкція приміщень для розміщення відділення "дитячої хірургії" ЦМКЛ м. Ужгорода</i>		-	144,985	-	-	-
<i>Реконструкція приміщень для розміщення гінекологічного відділення УМПБ на базі Ужгородської центральної міської клінічної лікарні</i>		-	121,224	-	-	-
<i>Реконструкція підпірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова м. Ужгород</i>		-	51,491	-	-	-
<i>Капітальний ремонт харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова м. Ужгород</i>		-	10,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ в м. Ужгороді</i>		-	65,0	-	-	-
ОСВІТА		6207,4	10434,48	6945,631	66,5	6945,631
в т.ч.: заборгованість за 2012 рік		-	2096,113	1803,663	86,0	1803,663
<i>Будівництво станції біологічної очистки побутових стічних вод ЗОШ №16</i>	2012-2013	270,0	270,0	-	-	-
<i>Будівництво ЗОШ на 1000 уч.м .в мікрорайоні "Боздош"</i>	2011-2016	200,0	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №8</i>	2008-2013	160,0	160,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт даху НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ст.", в т.ч.:</i>	2012-2013	660,0	577,468	410,4	71,0	410,4
<i>заборгованість за 2012 рік</i>		-	84,198	15,094	17,9	15,094
<i>Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ст.", в т.ч.:</i>	2012-2014	600,0	52,689	6,2	11,7	6,2
<i>заборгованість за 2012 рік</i>		-	2,689	2,689	100,0	2,689
<i>Капітальний ремонт фасадів ЗОШ №7 по вул.Дворжача, 41</i>	2012-2013	300,0	300,0	294,8	98,2	294,8
<i>Капітальний ремонт будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка, в т.ч.:</i>	2012-2014	1217,7	1318,804	912,7	69,2	912,7

Найменування об'єктів, перелік робіт	Роки будів- ництва	Перед- бачено Програ- мою, тис.грн.	Уточ- нено проти- гом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерело фінансува- ння, тис.грн.
						бюджет розвитку
заборгованість за 2012 рік		-	1,104	1,104	100,0	1,104
Капітальний ремонт покрівлі багатoproфільного ліцею "Лідер"–ЗОШ I-II ст.№20	2012-2013	277,6	355,1	355,1	100,0	355,1
Реконструкцію території спортивного майданчика ЗОШ I-III ст. №19 під облаштування основи спортивного майданчика з синтетичним покриттям для гри у міні-футбол, в т.ч.:	2011-2013	129,8	157,821	148,0	93,7	148,0
заборгованість за 2012 рік		-	28,021	28,021	100,0	28,021
Реконструкція приміщень котельні під спортивний зал ЗОШ №1 по вул.Високій,4, в т.ч.:	2012-2013	459,6	934,972	924,9	98,9	924,9
заборгованість за 2012 рік		-	71,939	71,939	100,0	71,939
заборгованість за 2012 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету		-	287,933	287,933	100,0	287,933
Реконструкція існуючої будівлі котельні ЗОШ №13 під облаштування санвузлів, в т.ч.:	2012-2013	276,7	293,824	107,9	36,7	107,9
заборгованість за 2012 рік		-	17,124	17,124	100,0	17,124
Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі ЗОШ № 16	2012-2013	303,3	503,3	287,7	57,1	287,7
Капітальний ремонт покрівлі Угорськомовної гімназії		-	160,0	156,7	97,9	156,7
Капітальний ремонт водопровідно-каналізаційної мережі ЗОШ I-III ст.№10 ім.Дойко Габора		-	200,0	175,9	87,9	175,9
Капітальний ремонт системи каналізації ЗОШ №12, в т.ч.:	2012-2013	20,0	111,897	111,897	100,0	111,897
заборгованість за 2012 рік		-	111,897	111,897	100,0	111,897
Капітальний ремонт системи каналізації ЗОШ №12 (II черга)		-	256,73	148,3	57,7	148,3
Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2 (заборгованість за 2012 рік)	2012	-	9,854	9,854	100,0	9,854
Будівництво підвідного газопроводу для АНВК по вул.Підгірній (заборгованість за 2012 рік)	2011-2012	-	112,497	112,497	100,0	112,497
Капітальний ремонт покрівлі та частини приміщень навчально-виховного комплексу "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." (заборгованість за 2012 рік)	2012	-	3,204	3,204	100,0	3,204

Найменування об'єктів, перелік робіт	Роки будів- ництва	Перед- бачено Програ- мою, тис.грн.	Уточ- нено проти- гом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерело фінансува- ння, тис.грн.
						бюджет розвитку
<i>Капітальний ремонт актового залу ЗОШ №5 (заборгованість за 2012 рік)</i>	2012	-	45,891	45,891	100,0	45,891
<i>Реконструкція приміщення шкільної майстерні під їдальню Лінгвістичної гімназії ім Т.Г.Шевченка , в т.ч.:</i>	2012	-	372,507	367,7	98,7	367,7
заборгованість за 2012 рік			267,507	267,507	100,0	267,507
<i>Капітальний ремонт покрівлі даху ЗОШ №6 в м. Ужгород, вул. Польова, 22</i>		-	615,5	517,3	84,0	517,3
<i>Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I-III ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43</i>		-	600,0	152,3	25,3	152,3
<i>Співфінансування інвестиційних проектів, співробітництва Закарпатської області України та краю Височіна Чеської Республіки (капітальний ремонт приміщень для вивчення чеської мови Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I-III ст. №3 за адресою м. Ужгород, наб.Незалежності,19)</i>		-	100,0	99,6	99,6	99,6
<i>Будівництво міні-котельні ЗОШ №19 та ДНЗ №42 по вул.Легоцького в м.Ужгород</i>		-	100,0	98,8	98,8	98,8
<i>Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ №7 по вул.Дворжака, 41</i>		-	30,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт даху будівлі спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст.</i>		-	30,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт покрівлі (блок №1 з переходом) будівлі Угорськокомовної гімназії (II черга)</i>		-	250,0	8,2	3,2	8,2
Реалізація Програми розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода на період до 2017 року, в т.ч.:		882,7	1029,793	582,105	56,5	582,105
<i>Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні "Боздош"</i>	2011-2016	300,0	-	-	-	-
<i>Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20</i>	2009-2013	285,5	285,5	-	-	-
<i>Реконструкція фасадів та заміна вікон в будівлі ДНЗ №28, в т.ч.:</i>	2012-2013	173,8	105,505	105,505	100,0	105,505
заборгованість за 2012 рік		-	5,338	5,338	100,0	5,338
<i>Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №39, в т.ч.:</i>	2012-2013	123,4	142,688	141,4	99,0	141,4
заборгованість за 2012 рік		-	14,288	14,288	100,0	14,288
<i>Покрівля харчоблоку дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород - капітальний ремонт, в т.ч.:</i>		-	153,1	98,2	64,1	98,2

Найменування об'єктів, перелік робіт	Роки будів- ництва	Перед- бачено Програ- мою, тис.грн.	Уточ- нено проти- гом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерело фінансува- ння, тис.грн.
						бюджет розвитку
субвенція з державного бюджету		-	148,0	98,2	66,3	98,2
Пральня дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород - капітальний ремонт , в т.ч.:		-	110,0	106,1	96,4	106,1
субвенція з державного бюджету		-	106,0	106,0	100,0	106,0
Капітальний ремонт приміщень ДНЗ №36 по вул. Бачинського		-	133,0	130,9	98,4	130,9
Реконструкція будівлі Бізнес-інкубатора під ДНЗ по вул. 8 Березня		-	100,0	-	-	-
Реалізація Програми енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015рр. , в т.ч.:		450,0	461,224	98,4	21,3	98,4
Капітальний ремонт(санація)будівліЗОШ №3		80,0	50,0	-	-	-
Капітальний ремонт (санація) будівлі ЗОШ №7		90,0	60,0	-	-	-
Капітальний ремонт (санація) будівлі ЗОШ №16		70,0	50,0	-	-	-
Капітальний ремонт (санація) будівлі дошкільного навчального закладу №20		70,0	51,6	-	-	-
Капітальний ремонт (санація) будівлі дошкільного навчального закладу №21		70,0	70,0	-	-	-
Капітальний ремонт (санація) будівлі дошкільного навчального закладу №31		70,0	70,0	-	-	-
Капітальний ремонт (санація) будівлі Авторсько навчально-виховного комплексу №2, в т.ч.:		-	46,404	41,5	89,4	41,5
заборгованість за 2012 рік		-	4,87	-	-	-
Капітальний ремонт (санація) будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5, в т.ч.:		-	23,679	21,5	90,7	21,5
заборгованість за 2012 рік		-	2,213	-	-	-
Капітальний ремонт (санація) будівлі багатoproфільного ліцею "Інтелект" – ЗОШ I-III ступенів № 11, в т.ч.:		-	39,541	35,4	89,5	35,4
заборгованість за 2012 рік		-	4,141	-	-	-

Найменування об'єктів, перелік робіт	Роки будів- ництва	Перед- бачено Програ- мою, тис.грн.	Уточ- нено проти- гом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерело фінансува ння, тис.грн.
						бюджет розвитку
Реалізація “Енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород” згідно з Програмою будівництва та реконструкції автономних котельень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки (заборгованість за 2012 рік), в т.ч.:		-	1021,405	809,283	79,2	809,283
<i>Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котельень в загальноосвітніх школах та НВК</i>		-	666,073	453,951	68,1	453,951
<i>Будівництво автономної котельні по вул. Тельмана, 2в для теплопостачання ДНЗ № 1 та ЗОШ № 7 (будів.монт.та пусконалагод.роботи)</i>		-	96,04	96,04	100,0	96,04
<i>Будівництво автономної котельні по вул. Макаренка, ба для теплопостачання НВК “Престиж” (будів.монт.та пусконалагод.роботи)</i>		-	50,649	50,649	100,0	50,649
<i>Будівництво автономної котельні по вул. Нахімова, 3а для теплопостачання НВК “Ялинка”(будів.монт.та пусконалагод.роботи)</i>		-	45,371	45,371	100,0	45,371
<i>Будівництво автономної котельні по вул. Підгірній, 43 для теплопостачання АНВК(будів.монт.та пускон.роботи)</i>		-	58,194	58,194	100,0	58,194
<i>Реконструкція котельні з встановленням автономних котельних агрегатів на котельні по Київській набережній,16 для теплопостачання ЗОШ № 5 (будів.монт.та пусконалагод.роботи)</i>		-	105,078	105,078	100,0	105,078
КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО		4375,0	3798,07	825,1	21,7	825,1
в т.ч.: заборгованість за 2012 рік		-	5,973	5,973	100,0	5,973
<i>Будівництво водовідвідних споруд для захисту с/г присадибних земель від поверхневих вод в м-ні "Доманинці"</i>	2008-2013	100,0	100,0	-	-	-
<i>Будівництво газопроводу від ГРП с. Сторожниця до ГРП вул. Єнківська</i>	2007-2013	300,0	1,5	-	-	-
<i>Реконструкція зовнішніх мереж фекально-господарської і дощової каналізації в м-ні "Червениця" (ПВР та БМР)</i>	2013	200,0	200,0	0,7	0,3	0,7
<i>Будівництво каналізаційної мережі по вул. Галана</i>	2010-2013	55,0	90,0	-	-	-

Найменування об'єктів, перелік робіт	Роки будів- ництва	Перед- бачено Програ- мою, тис.грн.	Уточ- нено проти- гом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерело фінансува ння, тис.грн.
						бюджет розвитку
<i>Виготовлення ПВР по будівництву пішохідного мосту через р. Уж в районі площі Б.Хмельницького</i>	2011-2015	700,0	627,497	-	-	-
<i>Капітальний ремонт приміщень територіального центру соціального обслуговування населення по вул.Благовєса,10, в т.ч.:</i>	2013	170,0	99,973	88,2	88,2	88,2
заборгованість за 2012 рік		-	5,973	5,973	100,0	5,973
<i>Реконструкція приміщення в будівлі на пл.Поштовій,3</i>	2013	50,0	200,0	197,0	98,5	197,0
<i>Будівництво нової основної кабельної лінії електропостачання 10 кВ від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної станції по вул.Тихий (м-н "Кальварія")</i>		-	10,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт приміщень будівлі по пл. Жупанатській, 3 Б</i>		-	60,0	-	-	-
Реалізація Програми зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу на 2012-2014 роки, в т.ч.:		300,0	800,0	298,7	37,3	298,7
<i>Капітальний ремонт приміщень архівного відділу та міського архівосховища</i>		300,0	1,373	-	-	-
<i>Реконструкція існуючих приміщень під архівний відділ та міського архівосховища по вул.Кармелюка,7 в м.Ужгород</i>		-	798,627	298,7	37,4	298,7
Реалізації Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки, в т.ч.:		30,0	400,0	3,6	0,9	3,6
<i>Будівництво притулку для безпритульних тварин</i>		30,0	-	-	-	-
<i>Виготовлення проекту будівництва притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській б/н</i>		-	30,0	-	-	-
<i>Будівництво притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській б/н</i>		-	370,0	3,6	0,9	3,6
Реалізація Програми "Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки", в т.ч.:		2470,0	1209,1	236,9	19,5	236,9
<i>Реконструкція КНС-1</i>	2009-2013	399,4	-	-	-	-
<i>Реконструкція резервуарів питної води у районі "Студмістечка"</i>	2006-2013	258,1	258,1	-	-	-
<i>Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача)</i>	2006-2015	1080,0	203,0	-	-	-
<i>Реконструкція ПНС з РЧВ 2/1000,0 м.куб у мікрорайоні "Сторожниця"</i>	2004-2013	612,5	50,0	-	-	-

Найменування об'єктів, перелік робіт	Роки будів- ництва	Перед- бачено Програ- мою, тис.грн.	Уточ- нено проти- гом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерело фінансува- ння, тис.грн.
						бюджет розвитку
<i>Реконструкція водогону d =600 м.м. по вул. Перемоги (від с. Сторожниці по вул. Перемоги до вул. Легоцького)</i>	2008-2013	120,0	120,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт (заміна)ділянки водопроводу через транспортний міст вул.Анкудінова-Підградська</i>		-	508,0	236,9	46,6	236,9
<i>Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ерделі, м. Ужгород</i>		-	20,0	-	-	-
<i>Реконструкція підземного водозабору "Минай" с. Холмок Ужгородського р-ну</i>		-	50,0	-	-	-
Разом:		15027,9	20172,801	11145,542	55,2	11145,542
в т.ч.: заборгованість за 2012 рік		-	2970,204	2677,754	90,1	2677,754

ПОКАЗНИКИ
виконання робіт по ремонту закладів освіти за 2013 рік

№ п/п	Назва закладу	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерело фінансування, тис.грн.
							бюджет розвитку
1.	ДНЗ та ЗОШ	Підготовка до опалювального сезону	600,0	-	-	-	-
2.	НВК "Ялинка" по вул. Нахімова, 3	Капітальний ремонт надземної тепломережі від модульної котельні до вузла управління будівлі	-	125,0	10,4	8,3	10,4
3.	ДНЗ №16 по вул.Айвазовського, 9	Капітальний ремонт системи опалення	-	207,93	169,8	81,6	169,8
4.	ДНЗ №18 по вул.Айвазовського, 5	Капітальний ремонт мережі гарячого і холодного водопостачання та ізоляція	-	75,0	74,2	98,9	74,2
5.	ДНЗ №31 по вул. Собранецькій, 120	Капітальний ремонт системи опалення, в т.ч.:	-	46,974	46,9	99,8	46,9
		заборгованість за 2012р.	-	33,404	33,404	100,0	33,404
6.	Лицей "Лідер" по вул.Сільвая,3	Капітальний ремонт зовнішньої мережі газопостачання	-	45,0	6,3	14,0	6,3
7.	Лицей "Лідер" по вул.Сільвая,3	Капітальний ремонт теплової мережі	-	35,0	2,0	5,7	2,0
8.	ДНЗ №36 по вул. Бачинського, 27	Капітальний ремонт системи опалення по підвалу	-	20,0	1,2	6,0	1,2
9.	ЗОШ I-III ст. №3	Капітальний ремонт з облаштування основи спортивного майданчика з синтетичним покриттям	50,0	50,0	-	-	-
10.	ДНЗ №16 по вул.Айвазовського, 9	Капітальний ремонт тепломережі, в т.ч.:	-	67,094	67,094	100,0	67,094
		заборгованість за 2012 рік	-	2,322	2,322	100,0	2,322
11.	Лінгвістична гімназія ім. Т.Г.Шевченка	Капітальний ремонт системи опалення	-	468,7	468,7	100,0	468,7
12.	НВК Ужгородський економічний лицей на пл.Ш.Петефі,15	Капітальний ремонт обладнання в котельні	-	60,0	59,8	99,6	59,8

№ п/п	Назва закладу	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерело фінансування, тис.грн.
							бюджет розвитку
13.	ДНЗ №26 по пр.Свободи, 59	Капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи опалення (заборгованість за 2012р.)	-	46,598	46,328	99,4	46,328
14.	ЗОШ №5 по пл.Ш.Петефі, 36	Капітальний ремонт системи опалення, в т.ч.:	-	45,972	45,972	100,0	45,972
		заборгованість за 2012 рік		1,461	-	-	-
15.	Угорськомовна гімназія по вул.Грушевського, 39 а	Капітальний ремонт котельні	-	26,233	-	-	-
16.	ЗОШ №19 по вул.Легоцького, 125	Капітальний ремонт котельні, системи опалення та гарячого водопостачання	-	50,821	-	-	-
17.	ЗОШ №5 на пл. Ш.Петефі, 36	Капітальний ремонт зовнішньої каналізації	-	56,735	9,7	17,0	9,7
18.	СНБК"Пролісок" по пр.Свободи, 41	Капітальний ремонт котельні	-	16,842	16,8	99,7	16,8
19.	ДНЗ №40 по вул. Волошина, 36	Капітальний ремонт котельні (заміна котла)	-	46,101	1,1	2,3	1,1
20.	ЗОШ №12 по вул. Заньковецькій, 17а	Капітальний ремонт системи опалення	-	50,0	50,0	100,0	50,0
	Разом :		650,0	1540,0	1076,294	69,8	1076,294
	в т.ч. заборгованість за 2012 рік		-	83,785	82,054	97,9	82,054

Найменування Програми, перелік об'єктів, робіт, розпорядник бюджетних коштів	Перед- бачено Програ мою, тис.грн	Уточнено протягом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% ви- ко- нання	Джерела фінансування, тис.грн.:						
					бюджет розвитку	транс- портний фонд	субвенція з держбюджету ісцевим на буд., рек., рем та утр. вул. і доріг	фонд охорони навколишн ього природ.сер едовища	цільовий фонд	відшко- дуваннч втрат с/г та л/г виробницт ва	загальний фонд
<i>охоронних заходів згідно постанови КМУ від 17.09.1996 №1147,(субвенція з обласного бюджету), в тому числі:</i>	-	190,0	176,0	92,6	-	-	-	176,0	-	-	-
<i>- утримання об'єктів природно-заповідного фонду - очищення водовідвідної канами в межах Боздоського парку від сміття та порослевих дерев</i>	-	130,0	130,0	100,0	-	-	-	130,0	-	-	-
<i>- охорона і раціональне використання водних ресурсів - підтримання санітарного стану річок та очищення русла річки Уж</i>	-	60,0	46,0	76,6	-	-	-	46,0	-	-	-
<i>Охорона і раціональне використання природних ресурсів (рослинних)- поточний ремонт зелених насаджень</i>	-	485,149	483,0	99,5	-	-	-	483,0	-	-	-
<i>Виконання робіт із організації території природно-заповідного фонду для капітального ремонту елементів інфраструктури та виготовлення проекту землеустрою щодо організації встановлення меж території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Боздоський"</i>	-	270,0	269,1	99,6	-	-	-	269,1	-	-	-
<i>Заборгованість за 2012 рік</i>	-	-	28,9	-	-	-	-	28,9	-	-	-
<i>Заборгованість за 2012 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету</i>	-	480,232	211,1	43,9	-	-	-	211,1	-	-	-
Програма розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста 2013-2015 роки, в т.ч.:	1010,0	1207,82	520,42	43,0	126,829	393,591	-	-	-	-	-
<i>заборгованість за 2012 рік</i>	-	145,82	145,82	100,0	69,029	76,791	-	-	-	-	-
Програма благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки, в т.ч.:	22199,0	31716,339	17620,028	55,5	1783,095	316,436	3825,897	-	-	-	11694,6
<i>заборгованість за 2012 рік</i>	-	-	5691,328	-	231,895	98,336	1524,397	-	-	-	3836,7

Найменування Програми, перелік об'єктів, робіт, розпорядник бюджетних коштів	Перед- бачено Програ мою, тис.грн	Уточнено протягом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерела фінансування, тис.грн.:						
					бюджет розвитку	транс- портний фонд	субвенція з держбюджету ісцевим на буд., рек., рем та утр. вул. і доріг	фонд охорони навколишн ього природ.сер едовища	цільовий фонд	відшко- дуваннч втрат с/г та л/г виробницт ва	загальний фонд
Програма передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Ужгород на 2013-2015роки	691,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Програма приватизації об'єктів комунальної власності та перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у I кварталі 2013 року, в т.ч.:	150,3	192,5	186,2	96,7	-	-	-	-	-	-	186,2
<i>заборгованість за 2012 рік</i>	-	-	26,4	-	-	-	-	-	-	-	26,4
Програма створення та накопичення міського резерву матеріально-технічних засобів на 2012-2016 роки	140,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки, в т.ч.:	132,2	116,2	62,0	53,3	-	-	-	-	-	-	62,0
<i>заборгованість за 2012 рік</i>	-	-	11,7	-	-	-	-	-	-	-	11,7
Програма організації та обслуговування кладовища на 2013-2016 роки (<i>внески в статутний фонд КП "Ужгородський комбінат комунальних підприємств Ужгородської міської ради"</i>)	-	5950,0	95,5	1,6	95,5	-	-	-	-	-	-
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки	-	3546,2	1220,0	34,4	1220,0	-	-	-	-	-	-
Програма розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-2016 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів	-	267,505	267,305	99,9	61,505	-	-	-	-	-	205,8
Управління капітального будівництва	8201,869	9136,884	6127,05	67,0	6098,157	-	-	-	28,893	-	-

Найменування Програми, перелік об'єктів, робіт, розпорядник бюджетних коштів	Перед- бачено Програ мою, тис.грн	Уточнено протягом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерела фінансування, тис.грн.:						
					бюджет розвитку	транс- портний фонд	субвенція з держбюджетом ісцевим на буд., рек., рем та утр. вул. і доріг	фонд охорони навколишн ього природ.сер едовища	цільовий фонд	відшко- дуваннч втрат с/г та л/г виробницт ва	загальний фонд
<i>тварин м.Ужгород по вул. Загорській б/н, виготовлення проекту будівництва притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин м.Ужгород по вул.Загорській б/н, будівництво притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин м.Ужгород по вул.Загорській б/н)</i>	30,0	400,0	3,6	0,9	3,6	-	-	-	-	-	-
Програма "Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки"	2470,0	1209,1	236,9	19,5	236,9	-	-	-	-	-	-
Програма участі м.Ужгорода у реалізації грантового проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки (будівництво міського вело центру з облаштуванням велопарковки)	-	117,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Програма виконання рішень судів та інших виконавчих документів	-	28,893	28,893	100,0	-	-	-	-	28,893	-	-
Програма охорони навколишнього природного середовища (реконструкція КНС-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управління освіти	810,0	811,65	603,35	74,3	-	-	-	-	-	-	603,35
Програма розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода на період до 2017 року	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Про Програму підтримки обдарованої учнівської молоді м.Ужгорода	10,0	11,65	11,65	100,0	-	-	-	-	-	-	11,65
Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2013 року	800,0	700,0	591,7	84,5	-	-	-	-	-	-	591,7
Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді	811,8	611,8	505,2	82,5	-	-	-	-	25,0	-	480,2

Найменування Програми, перелік об'єктів, робіт, розпорядник бюджетних коштів	Перед- бачено Програ- мою, тис.грн	Уточнено протягом року, тис.грн.	Вико- нання, тис.грн.	% вико- нання	Джерела фінансування, тис.грн.:						
					бюджет розвитку	транс- портний фонд	субвенція з держбюджету ісцевим на буд., рек., рем та утр. вул. і доріг	фонд охорони навколишн- ього природ.сер- едовища	цільовий фонд	відшко- дуваннч втрат с/г та л/г виробницт- ва	загальний фонд
лікування злякисних новоутворень у населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки, в т.ч.:	211,8	211,8	203,9	96,2	-	-	-	-	-	-	203,9
<i>заборгованість за 2012 рік</i>	-	-	27,6	-	-	-	-	-	-	-	27,6
Програма репродуктивного здоров'я населення м.Ужгород на 2011-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Програма "Первинна спеціалізація лікарів з фаху загальна практика – сімейна медицина на 2011-2013 роки"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управління праці і соціального захисту населення	1180,83	1150,83	1040,6	90,4	-	-	-	-	-	-	1040,6
Програма фінансування видатків на житлово - комунальні послуги „Почесним громадянам м. Ужгорода” та делегатам І з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України на 2013 рік	100,0	100,0	87,8	87,8	-	-	-	-	-	-	87,8
Програма підтримки діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2013 рік	129,65	109,65	87,0	79,3	-	-	-	-	-	-	87,0
Програма підтримки діяльності медико-соціального реабілітаційного центру “Дорога життя” на 2013 рік	500,0	460,0	455,9	99,1	-	-	-	-	-	-	455,9
Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2013 рік	350,0	380,0	353,6	93,0	-	-	-	-	-	-	353,6
Програма зайнятості населення м. Ужгорода на період до 2017 року	101,18	101,18	56,3	55,6	-	-	-	-	-	-	56,3
Разом :	45188,407	68541,466	34193,153	49,8	11821,001	710,027	3825,897	1753,7	82,293	33,935	15966,3

ПОКАЗНИКИ
виконання робіт по ремонту закладів охорони здоров'я за 2013 рік

№ п/п	Назва закладу	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерело фінансування, тис.грн.
							бюджет розвитку
1.	Ужгородська станція швидкої медичної допомоги	Капітальний ремонт частини приміщення І поверху під розміщення центру диспетчеризації (субвенція з обласного бюджету) (заборгованість за 2012 рік)	-	6,596*	6,596*	100,0	6,596*
	Всього :		-	6,596	6,596	100,0	6,596

ПОКАЗНИКИ
виконання ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини за 2013 рік

№ за/п	Назва об'єкта	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	Джерело фінансування, тис.грн.
						бюджет розвитку
1.	Реставрація пам'ятки архітектури Будівлі амбару та винного льоху по вул. Ракоці, 2, в т. ч. ПКД, згідно з Програмою участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту “Ярослав – Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст – побратимів” на 2013-2015 роки	-	600,0	-	-	-
Всього :		-	600,0	-	-	-