

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

від _____ 2014 р. №

м. Ужгород

Про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо- зимовий період 2014-2015 років

Заслухавши інформацію керівників департаменту міського господарства, управління освіти, відділу охорони здоров'я, управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років та виконання заходів, передбачених рішенням виконкому 07.05.2014 р. № 132, керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради **ВИРІШИВ**:

1. Інформацію про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років взяти до відома.
2. Утворити комісії для перевірки готовності міського господарства до роботи в зимових умовах (додатки 1,2,3,4).
3. Зобов'язати керівників житлово-комунальних підприємств, закладів освіти, культури та охорони здоров'я до початку опалювального сезону завершити виконання робіт, передбачених рішенням виконкому 07.05.2014 р. № 132.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до функціональних повноважень.

**В.о. міського голови,
секретар ради**

В. Щадей

Склад**комісії для перевірки підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р.**

Семаль Віталій Юрійович

- перший заступник міського голови,
голова комісії**Члени комісії:**

Довбак Іван Михайлович

- директор КП «КШЕП»

Левко Валерій Юрійович

- директор ТОВ «Наш Добробут»

Ковальський Анатолій

- директор КП «ЖРЕР-5»

Володимирович

Костенчук Олександр Анатолійович

- в.о. директора департаменту
міського господарства

Куберка Марина Юріївна

- в.о.начальника відділу експлуатації
житлового фонду та інженерних
мереж управління житлово-
комунального господарства
департаменту міського
господарства

Мандич Юрій Васильович

- директор КП «ЖРЕР-4»

Молодцова Валентина Андріївна

- директор ТОВ «Підзамок»

Оксьон Юрій Юрійович

- директор КП «ЖРЕР-8»

Омельяненко Юрій Віталійович

- директор КП «Водоканал
м.Ужгород»

Петрішка Надія Григорівна

- директор КП «ЖРЕР-1»

Тереняк Богдан Іванович

- директор ТОВ «Житло-Сервіс»

Керуючий справами виконкому**О. Волосянський**

Додаток 2
до рішення виконкому
№ _____

Склад
комісії для перевірки підготовки закладів освіти
до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р.

Фленько Володимир Юрійович - заступник міського голови,
голова комісії

Члени комісії:

Бабунич Оксана Юріївна	- начальник управління освіти
Бойчук Роман Іванович	- заступник директора СШ № 5
Дудаш Павло Іванович	- провідний інженер управління освіти
Карбованець Михайло Іванович	- провідний інженер управління освіти
Юсипович Іван Степанович	- головний спеціаліст управління капітального будівництва

Керуючий справами виконкому

О. Волосянський

**Склад
комісії для перевірки підготовки закладів охорони здоров'я
до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р.**

Фленько Володимир Юрійович	- заступник міського голови, голова комісії
----------------------------	--

Члени комісії:

Корнеевець Павло Павлович	- інженер міського центру первинної медико-санітарної допомоги
Сивохоп Микола Михайлович	- головний інженер центральної міської клінічної лікарні
Столярова Ірина Михайлівна	- в.о. начальника відділу охорони здоров'я
Юрко Адам Адамович	- начальник управління капітального будівництва

Керуючий справами виконкому

О. Волосянський

Додаток 4
до рішення виконкому
від _____ № _____

**Склад
комісії для перевірки підготовки закладів культури
до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 р.р.**

Фленько Володимир Юрійович - заступник міського голови,
голова комісії

Члени комісії:

Бандурка Ганна Василівна	- директор централізованої бібліотечної системи міста
Василиндра Ольга Михайлівна	- в.о. начальника управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді
Галіна Інна Мусіївна	- директор міського центру дозвілля
Громова Наталія Борисівна	- директор дитячої школи мистецтв
Охрим Олена Юріївна	- директор дитячої музичної школи № 1 ім. П.І.Чайковського
Юрко Адам Адамович	- начальник управління капітального будівництва

Керуючий справами виконкому

О. Волосянський

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про підготовку до зими опалювального сезону 2014-2015 років

Підготовка міського господарства до опалювального сезону здійснюється в рамках виконання заходів, які заплановані та затверджені рішенням виконкому 07.05.2014 р. № 132.

Житловий фонд. Згідно розроблених заходів по підготовці **житлового фонду** до роботи в осінньо-зимовому сезоні 2013-2014 р. до експлуатації в зимових умовах підготовлено 847 будинків. На сьогоднішній день виконано такі міроприємства:

- проведено поточний ремонт покрівель на 144 будинках (100 %);
- виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у під'їздах у 87 будинках 121%;
- виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 164 під'їздах 100%;
- виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у 146 будинках 100 %;
- виконано поточний ремонт електрощитових у 124 будинках 100 %.

Капітальний ремонт.

В 2014 році фінансування капітального ремонту житлового фонду з міського бюджету заплановано виключно по Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення у місті Ужгород:

- на ремонт покрівель в 18 будинках з бюджету міста передбачено 1 489,6 тис.грн.
- на ремонт систем водопостачання та водовідведення в 4-х будинках передбачено 260,8 тис.грн.

Станом на 20.10.2014 р. по Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків виконано робіт з капітального ремонту покрівель у 2-х житлових будинках (вул.Срібна,4, пров.Університетський,9) на суму 271,3 тис.грн. Також проведено роботи по ремонту системи водопостачання та водовідведення в будинку № 9 по вул.Заньковецької (на суму 45 тис.грн.) та ведуться роботи по ремонту фасаду будинку № 1 по вул.Підгірній.

Водоканалом згідно заходів по підготовці до роботи водопровідно-каналізаційного господарства в зимових умовах виконано:

- заміну окремих аварійних ділянок водопровідних мереж – 0,850 км із 0,6 км запланованих на суму **270 тис. грн.;**
- заміну окремих ділянок каналізаційних мереж – 0,143 км. із запланованих 0,15 км. на суму **64 тис. грн.**
- підготовлено до роботи в зимових умовах 10 водопровідних насосних станцій, 10 каналізаційних насосних станцій та всі 21 артезіанські свердловини.

З метою надійного енергопостачання водозабору підземних вод «Минай» проведено випробувальні роботи по силовим трансформаторам та збірним шинам ПЛ – 6/10кВ повітряних ліній електропередач на суму **16,7 тис. грн.**

Виготовлено та змонтовано 5 металевих дверей на павільйонах артезіанських свердловин на суму **13,5 тис. грн.**

Для зменшення енергоспоживання та для стабільної роботи підземного водозабору придбано 8 глибинних насосів фірми Wilo на суму **518,2 тис. грн.**

Крім цього, ще на двох діючих свердловинах замінені амортизовані насоси типу ЕЦВ на суму **73,7 тис. грн.**

Для зменшення споживання реактивної енергії на водозаборі «Минай» змонтовано установку компенсації реактивної енергії на суму **299,4 тис. грн.**

На насосних станціях підвищення тиску по вул. Лавріщева та по вул. Грушевського, 39а проведено модернізацію насосного обладнання з переведенням їх на автоматичний режим функціонування і подачею води споживачам у цілодобовому режимі. Загальна сума витрачених коштів - **478,8 тис. грн.**

На двох каналізаційних насосних станціях - КНС-6 та КНС-9 впроваджено системи диспетчерського віддаленого керування та моніторингу на суму **128,5 тис. грн.** Проведена заміна аварійної ділянки кабельної лінії 10 кВ від ПС-5 до ЗТП-249 живлення КНС-4 на суму **84 тис. грн.** Проведено ремонт кабелю електрозабезпечення КНС-9. Сума ремонтних робіт склала **13,6 тис. грн.**

На каналізаційних очисних спорудах для забезпечення технологічного режиму функціонування вивезено мул з двох мулових майданчиків. Вартість робіт склала **28,3 тис. грн.**

На комплексі очисних споруд поверхневого водозабору проведено заміну 5 шт. засувки на технологічних трубопроводах на суму **5,5 тис. грн.** Замінено 6 вікон та 3 шт. дверей на виробничих та побутових приміщеннях на суму **23,2 тис. грн.**

Загальна вартість робіт по підготовці до зимового періоду за рахунок власних коштів підприємства склала **2017,4 тис. грн.**

В м.Ужгороді продовжується виконання програми переходу на автономне опалення.

Станом на 20.10.2014 р на обліку громадян, які потребують допомоги у влаштуванні безоплатного автономного опалення перебуває 178 чол. (опалення) та 52 чол. (проектна документація). На виділений аванс в сумі 260,4 тис.грн. підрядною організацією ПП «Промтехобладнання» вже виконано роботи по влаштуванню опалення у 100 квартирах.

КШЕП Станом на 20.10.2014 підготовлено до експлуатації в зимових умовах 19 од. техніки, в наявності 15 м.куб. солі та 100 м.куб. щебених висівок, та оплачено 78 т. технічної солі.

Заклади освіти:

Станом на 20.10.2014 року підготовка об'єктів управління освіти до експлуатації в зимових умовах згідно запланованих заходів виконані наступні роботи:

- Угорськомовна гімназія:

- 1) замовлено та замінено 6 (шість) теплообмінників в настінних котлах „Терм“;
- 2) проведено ремонт системи опалення гімназії із заміною ділянок трубопроводу.

- ДНЗ №31, вул. Собранецька, 120:

1) проведено капітальний ремонт системи опалення.

- Ліцей „Лідер”,

1) виконано заміну датчиків та регулювання автоматики безпеки на котлах;

2) виконано заміну підземної теплової мережі Ду=50 в кількості 30 п/м в двотрубному вимірі від теплової камери до вузла управління в басейні (ввід №2);

3) виконано установку газоаналізатора та клапана відсікача газу у приміщенні котельні.

- НВК „Пролісок”,

1) проведено заміну циркуляційного насосу №2 типу Vilo.

- УСШ №3,

1) Державна повірка лічильника та коректора.

- НВК «Ужгородський економічний ліцей – ЗОШ І-ІІ ст. №9»

1) Державна повірка лічильника та коректора.

Також частково проведено капітальний ремонт систем опалення та теплових мереж у ДНЗ №12, ЗОШ №8 (та НВК „Первоцвіт”), НВК „Веселка”, ДНЗ №1, ДНЗ № 26, ДНЗ № 28, ДНЗ № 36, ДНЗ № 38, ДНЗ № 39.

Охорона здоров'я.

Проведено обстеження технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж міських лікувально-профілактичних закладів.

В центральній міській клінічній лікарні проведено технічне обслуговування котельної на суму 17 тис.грн. Підготовлено 3 бойлери, 4 теплових пункти, 4 опалювальні системи, 3 системи гарячого водопостачання. Виконано роботи по реконструкції системи опалення будівлі ЦМКЛ в сумі 423,9 тис.грн. із запланованих 1000,0 тис.грн.

Запланований капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ по вул. Брацайків-Ракоці проведено не було, у зв'язку з чим було передбачено додаткові кошти в сумі 13,6 тис.грн. на поточний ремонт обладнання та мереж. Система опалення будівлі поліклініки по вул.Боженка повністю готова до опалювального сезону.

Система теплопостачання міського пологового будинку повністю готова до експлуатації в зимовий період. Завершуються роботи по реконструкції резервного електропостачання будівлі МПБ.

Виходячи з вищенаведеного, можна стверджувати, що медичні заклади охорони здоров'я готові до опалювального сезону.

Культура.

Дитяча музична школа № 1 ім. П.І. Чаковського (вул.Волошина,11):

- проведено поточний ремонт у приміщенні котельні з заміною вікон та дверей;
- придбано новий газовий лічильник;
- проведено профілактику котлів;
- проведено перевірку вентиляційних та димових каналів.

Дитяча школа мистецтв, пл.Ш.Петефі,20

- проведено повірку електронного коректора та лічильника газу котельні школи;

- в третьому корпусі замінено всі дерев'яні вікна та двері;
- котельня школи повністю готова до опалювального сезону

Центральна міська бібліотека для дітей, пл.Б.Хмельницького,3-
проводяться роботи по реконструкції опалення.

Міський центр дозвілля – будинок культури, вул. Ракоці,2

Проведено ремонт системи програмного забезпечення газового котла та профілактику.

В.о. директора департаменту

О. Костенчук

**Список запрошених на засідання
виконкому по питанню «Про стан підготовки міського
господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років»**

Бабунич Оксана Юріївна	- начальник управління освіти
Василиндра Ольга Михайлівна	- в.о.начальника управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді
Довбак Іван Михайлович	- директор міськКШЕП
Костенчук Олександр Анатолійович	- в.о.директора департаменту міського господарства
Ковальський Анатолій Володимирович	- директор КП «ЖРЕР-5»
Куберка Марина Юріївна	- в.о. начальника відділу експлуатації житлового фонду та інженерних мереж УЖКГ ДМГ
Левко Валерій Юрійович	- директор ТОВ «Наш Добробут»
Мандич Юрій Васильович	- директор КП «ЖРЕР-4»
Молодцова Валентина Андріївна	- директор ТОВ «Підзамок»
Оксьон Юрій Юрійович	- директор КП «ЖРЕР-8»
Омельяненко Юрій Віталійович	- директор КП«Водоканалм. Ужгород»
Петрішка Надія Григорівна	- директор КП «ЖРЕР-1»
Столярова Ірина Михайлівна	- начальник відділу охорони здоров'я
Тереняк Богдан Іванович	- директор ТОВ «Житло-сервіс»
Юрко Адам Адамович	- начальник відділу капітального будівництва

В.о. директора департаменту

О. Костенчук