



# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



\_\_\_\_\_ сесія VI скликання

## Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЕКТ №*

\_\_\_\_\_ м. Ужгород

**Про виконання Програми  
економічного і соціального розвитку  
міста за 2014 рік**

Відповідно до пп. 1 п „а” ст.27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

**міська рада ВИРІШИЛА:**

Затвердити звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 2014 рік (додається).

**Міський голова**

**В. Погорелов**

## **Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста за 2014 рік**

Аналізуючи результати основних показників економічного і соціального розвитку міста можна зауважити, що в багатьох сферах розвитку міста відбулися позитивні зрушення відносно початку року та відповідного періоду минулого року.

На особливому контролі у керівництва міста тримались питання наповнення бюджетів, легалізації робочих місць, виплати заробітної плати, економічного використання бюджетних коштів та розбудови інфраструктури міста.

Промисловість. Впродовж останніх років зберігалась позитивна динаміка зростання реалізації промислової продукції. Так за січень-грудень 2014 року промисловими підприємствами міста реалізовано товарної продукції на суму 1218,2 млн.грн., (на 178,7 млн. грн. більше періоду 2013 року) що складало 11,4 відс. в загальнообласному обсязі реалізованої продукції.

Із загального обсягу замовлень більшу частину становлять замовлення іноземних партнерів. Так, в основному це замовлення, пов'язані з переробкою давальницької сировини.

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: хімічна, машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, легка, оброблення відходів, харчова та виробництво меблів.

Будівництво. Протягом 2014р. забудовниками міста прийнято в експлуатацію 93326 м<sup>2</sup> загальної площі житла, що на 12,8 відс. більше, ніж за 2013р. Із загального обсягу збудованого житла 46,3 відс. припадає на індивідуальних забудовників. Питома вага міста в загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла складала 23,6 відсотка.

За 2014р. будівельними підприємствами та організаціями міста виконано будівельних робіт на суму 133,6 млн.грн., що склало 32,9 відс. у загальнообласному обсязі будівельних робіт.

Транспорт. На сьогодні транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки міста. В основному він забезпечує потребу міста у перевезеннях вантажів та пасажирів.

Так, за 2014р. підприємствами автомобільного транспорту міста перевезено (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) 438,1тис.т вантажів, що на 16,6відс. більше, ніж за 2013р. Автомобільний вантажооборот зріс на 13,1 відс. порівняно з 2013 р. і досяг 448,3млн.ткм.

Послугами пасажирського автомобільного транспорту у 2014р. (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 16146,1 тис. пасажирів, що на 0,5 відс. більше, ніж у 2013р. Автомобільний пасажирооборот зменшився на 0,8 відс. і склав 216,4 млн.пас.км.

Станом на 01.01.2015р у м.Ужгороді затверджена автобусна маршрутна мережа з 29 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських автобусних

маршрутах загального користування здійснювали 18 автомобільних перевізників 184 автобусами.

З метою покращення надання послуг перевезення пасажирів автобусами загального користування перевізниками міста здійснювалося постійне оновлення рухомого складу. Так, протягом 2014 року проведено 6 замін автобусів на більш нові і комфортабельніші та проведено 5 перевірок випуску автобусів на автобусні маршрути на предмет їх належного санітарного та естетичного стану.

Разом з тим, проведено конкурс з визначення суб'єкта господарювання для виконання функцій організації та управління рухом на регулярних міських автобусних маршрутах загального користування з використанням "GPS-системи".

Зовнішньоекономічна діяльність. За попередніми даними, обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за 2014р. становив 123,0 млн.дол. США, що на 10,8 відс. більше, ніж за 2013р.; імпорту – зменшився на 14,0 відс. і становив 410,4 млн.дол. США. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 287,4 млн.дол. США.

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами за 2014р. (за попередніми даними) зменшився на 1,6 відс. порівняно з 2013р. і становив 21655,8 тис.дол. США, імпорту – збільшився на 62,5 відс. і склав 8119,6 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 13536,2 тис.дол. США.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку міста станом на 31 грудня 2014р. склав 50,9 млн.дол. США.

Туризм. Туристична галузь набуває дедалі більше значення в соціально-економічному розвитку міста. У місті розвинена мережа туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує 26 готелів, 1 туристично-оздоровчий комплекс, 3 мотелі та 3 хостели. Загальний номерний фонд готелів міста дає можливість одночасно поселити близько 1,6 тис. осіб.

Протягом 2014 року готельним закладами міста надано послуги 20,2 тис. особам на загальну суму 12 195,3 тис. грн. До бюджетів усіх рівнів сплачено близько 1 186,2 тис. грн. податків.

За січень-грудень 2014 року до бюджету міста поступило доходів на суму 487 293,4 тис.грн. або 97,7 відс. від запланованого обсягу, в т.ч: 58,6 відс. податків і зборів на суму 285,5 млн.грн. та 41,4 відс. трансфертів на суму 201,7млн.гривень.

Мале підприємництво. Однією з важливих ланок у структурній перебудові економіки міста, в цілому залишається розвиток малого підприємництва. В місті спостерігається поступове збільшення чисельності малих підприємств. Так, на кінець 2014 року їх чисельність становила близько - 1,6 тис. одиниць, (2013р.- 1588; 2012р. - 1446) а чисельність зайнятих працівників на цих підприємствах близько 8,6 тис.осіб.

Наразі спостерігається незначне збільшення чисельності СПД. Так, за даними головного управління Міндоходів у Закарпатській області станом на 01.01.15р. в місті на обліку перебувало 13514 фізичних осіб що на 65 СПД більше відповідного періоду минулого року.

Важливим елементом підтримки малого підприємництва є відкриття приміщення Центру надання адміністративних послуг у м.Ужгороді. Так даним

Центром протягом звітнього періоду надано 7 725 адміністративних послуг та 12 244 консультацій. В середньому за місяць ЦНАП надається 644 відповідних послуг.

Надходження до бюджету. За січень-грудень 2014 року до бюджету міста поступило доходів на суму 487 293,4 тис.грн. або 97,7 відс. від запланованого обсягу, в т.ч: 58,6 відс. податків і зборів на суму 285,5 млн.грн. та 41,4 відс. трансфертів на суму 201,7млн.гривень.

До загального фонду бюджету міста в звітному періоді надійшло всього доходів на суму 399,9 млн.грн. (97,9 відс. планового показника), до спеціального фонду - 67,9 млн.грн. що на 30,3 відс. більше від запланованого обсягу. Видатки загального фонду бюджету міста за січень-грудень 2014 року, виконано в сумі 399,3 млн.грн. що становить 95,6 відс. планового показника; видатки спеціального фонду склали всього 50,3 млн.грн. при плані 124,2млн.гривень.

Державною податковою інспекцією у м.Ужгороді за 12 місяців 2014 року мобілізовано податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів в сумі 622,6 млн.грн., що на 23,6 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року. Разом з тим, податковий борг за грошовими зобов'язаннями разом з банкрутами станом на 01.01.15р. становив 64,9 млн.грн., що на 39,5 млн.грн більше періоду минулого року.

Житлово-комунальне господарство. На сьогодні реформування житлово-комунального господарства є одним із пріоритетних напрямків діяльності міської влади у житловому господарстві. Протягом 2014 року у місті створено 18 нових ОСББ, що разом складає 106 ОСББ та 22 будинкових комітетів.

Разом з тим, продовжується робота по зменшенню заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, а саме, проводиться роз'яснювальна робота через ЗМІ по сплаті комунальних послуг та наданню населенню субсидій в опалюваний період, укладання угод по реструктуризації боргів. Однак, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.15р. становила 94,2 млн.гривень, що збільшилась до відповідного періоду минулого року на 9,0 млн.гривень.

(Детальний аналіз виконаних робіт у 2014 році по об'єктах житлово-комунального господарства надано в додатках 2-4).

Пенсійне забезпечення. Надходження до Пенсійного фонду станом на 01.01.15 року склали 742,5 млн.грн., (в т.ч. власних коштів-723,1 млн.грн.), що на 62,2 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2014 року.

Станом на 01.01.2015р. борг по страхових внесках складає - 10 040,0тис.грн., (на 01.01.2014р. борг становив - 2 057,4 тис. грн.) тобто збільшився на - 7 982,6 тис. гривень. Такий ріст заборгованості відбувся в основному за рахунок підприємства "БК Комфортбуд - 4".

Незадовільним залишається і стан погашення боргів перед бюджетом ПФУ підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства, так станом на 01.01.2015р. борг становив - 164,9 тис.гривень.

Соціальний захист та стан ринку праці. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника міста у 2014 році становила 3011,0 грн., що зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 6,4 відс. та на

9,7 відс вища від рівня середнього показника по області.

Завдяки вжитим заходам відмічається позитивні зміни щодо стану оплати праці в місті. Станом на 1 січня 2015р. за статистичними даними загальна заборгованість із виплати заробітної плати, з урахуванням економічно неактивних підприємств становила 568,2 тис.грн, (із них економічноактивні-344,3 тис.грн.) яка зменшилась відносно початку року на 133,2 тис.гривень. Основний борг припадає на такі підприємства як: ТОВ "Комплекс Закарпаття" - 202,9 тис.грн., ДП Науково-дослідний інститут землеустрою -70,2 тис.грн. та ПАТ"Управління механізації будівництва"-48,0 тис. гривень.

Питання дотримання вимог чинного законодавства в частині виплати заробітної плати її збільшення, прийому та звільнення з роботи, забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці знаходяться на постійному контролі. Так протягом 2014 року підготовлено та проведено 16 засідань міської комісії з питань заборгованості на яких заслухано 24 керівників підприємств боржників з виплати заробітної плати та СПД, що сплачували заробітну плату менше встановленого мінімального рівня. По кожному підприємству та СПД вживалися відповідні заходи впливу, передбачені чинним законодавством України.

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення. За рахунок міського бюджету у 2014 році надано грошової допомоги 840 малозабезпеченим громадянам міста на загальну суму 101,2 тис. гривень. За рахунок коштів державної субвенції надано грошову допомогу 31 особі на суму 14,7 тис.гривень. Забезпечено санаторно-курортними путівками 57 осіб за рахунок Мінсоцполітики України, до Виноградівського відділення ОЦКР направлено 31 особу, за рахунок субвенції -46 осіб, міського бюджету-5 осіб.

Протягом 2014 року забезпечено медикаментами (по рецептах) по пільгових цінах 4441 чоловіка на суму 1954,0 тис.гривень. Зубопротезовано 107 осіб пільгової категорії на суму 116,0 тис.гривень та встановлено телефони 30 особам пільгової категорії населення, в тому числі 11 ветеранам війни.

Всього за 2014 рік надано всіх видів соціальних допомог на суму 118,6млн.гривень.

Зайнятість населення. Протягом 2014 року скористалися послугами Ужгородського міського центру зайнятості 2925 зареєстрованих безробітних. Як і в попередні роки, більшість користувачів послуг є жінки - 60,0 відс. На кінець 2014 на обліку перебувало 894 безробітних, в т.ч. особи, які не були зайняті до одного року становлять 83,45 відс, особи які не були зайняті більше одного року 16,55 відсотка.

На вільні та новостворені робочі місця за сприянням служби зайнятості працевлаштовані 2546 осіб, із них безробітних 1132, в т.ч. 234 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування.

За 2014 рік зареєстровано 2989 вакансій, за направленням служби зайнятості укомплектовано 2562 вакансії, що становить 80,0 відс. від загальної кількості вакансій. Так, фізичними особами-підприємцями в місті створено 1340 нових робочих місць, шляхом укладання угод між підприємцями та найманими працівниками.

Для забезпечення тимчасової зайнятості незайнятого населення, матеріальної підтримки безробітних укладено 20 договорів з роботодавцями для проведення громадських та тимчасових робіт, які фінансувалися пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 441 особа в т.ч. до громадських робіт 338 осіб які виконували роботи з благоустрою територій м. Ужгорода, територій підприємств, установ, організацій, ремонтні та підсобні роботи на об'єктах соціальної сфери.

Охорона здоров'я. Станом на 01.01.15 року заклади охорони здоров'я профінансовано на 96,87 відс. (план - 74396,8 тис.грн., профінансовано - 72072,9 тис.грн.).

Фінансування програм за 2014 рік становило: імунопрофілактики- 80,5 відс., профілактики туберкульоза -68,4 відс., цукрового діабета- 56,7 відс., онкології- 84,2 відс., ендокринологія - 71,8 відс., нефрологія та гемодіаліз - 77,0 відс., медичного забезпечення інвалідів та ветеранів ВВВ- 88,5 відс., зубопротезування інвалідів та ветеранів ВВВ - 100 відс. та програма лікування інфаркта міокарда методом тромболітичної терапії профінансована на 85,3 відсотка.

Разом з тим, у 2014 році залучено позабюджетних коштів на суму 44284,4 грн. що становить на 1 мешканця – 38,71 гривень. Витрати бюджетних коштів на одного мешканця становлять 650,40 гривень.

Протягом 2014 року відмічається позитивна динаміку по багатьох основних показниках діяльності галузі охорони здоров'я міста. Так, рівень народжуваності в місті в порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишається на одному рівні - 12,08‰.(обласний показник – 14,75‰) Відмічається формування позитивного приросту населення з року в рік, який складає + 2,26.

Показник смертності від туберкульозу значно зменшився і становить 9,62 проти 13,07 в 2013 році і є нижчим загальнообласного – 12,04).

Значною проблемою в місті залишаються онкологічні захворювання. Так, захворюваність зростає з року в рік і є самою високою в області 366,3 (обласний показник - 251,8). Смертність від онкологічних захворювань є також самою високою в області і становить 196,7 при обласному показнику – 130,9.

Практично на одному рівні залишаються показники хірургічної служби в місті. Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології становить- 2,40 при загальнообласному показнику - 0,72.

Освіта. У місті Ужгороді створено оптимальну мережу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. На сьогоднішній день у місті функціонує 51 навчальний заклад, в т.ч. 28 загальноосвітніх навчальних закладів та 23 дошкільні навчальні заклади, в яких функціонує 11 груп спеціального призначення (5 груп для дітей з порушенням мови, 3 групи для дітей з вадами зору, 3 групи для дітей з вадами опорно-рухового апарату).

Усього в місті налічується 208 дошкільних груп, де виховується 5573 дітей дошкільного віку. З них 32 групи для дітей ясельного віку та 176 - для дітей дошкільного віку (від 3 до 6 років). Дошкільним вихованням охоплено

96,4 відс. дітей віком від 3 до 6 років. Станом на 01.01.15р охоплення дошкільною освітою дітей п'ятирічного віку становить 99,9 відс.

Разом з тим, з метою спрощення процедури зарахування дітей до ДНЗ з 1 липня 2013 року у місті запроваджено систему електронної реєстрації заяв.

Розроблений план заходів щодо розвитку мережі дошкільних навчальних закладів та наявна цільова програма розвитку дошкільної освіти, якою передбачається відкриття ще 21-ої дошкільної групи до 2017 року.

Культура. Мережа закладів культури міста складає: 2 дитячі школи естетичного виховання (музична школа № 1 ім. П.І.Чайковського та школа мистецтв), централізована бібліотечна система міста (2 центральні бібліотеки та 4 бібліотеки-філії), міський центр дозвілля.

Протягом зазначеного періоду галузь культури міста розвивалась згідно розроблених та затверджених планів роботи. Так, проведено всі заплановані заходи до державних свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат. До прикладу: в січні організовано і проведено різдвяні коляди на пл. Театральній, з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України, 68-ї річниці утворення Закарпатської області організовано і проведено урочисте покладання квітів до пам'ятника Т.Шевченку, до відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан проведено мітинг-реквієм, покладання вінків та квітів до пам'ятника "Скорботної матері" тощо.

Крім того, у централізованій бібліотечній системі міста проведено літературно-музичні вечори, бесіди, круглі столи, вечори пам'яті до державних свят, пам'ятних дат та ювілеїв визначних постатей літератури, історії, мистецтва тощо.

Слід зазначити, що за 2014 рік Ужгородська міська ЦБС отримала 1519 примірників документів (з них 954 примірники книг) на загальну суму 37 220 гривень.

Фізична культура і спорт. Відділом фізичної культури та спорту за 2014 рік проведено 39 міських, 2 Всеукраїнських та 3 міжнародних змагання. Збірні команди міста прийняли участь у 19 обласних змаганнях і 5 Всеукраїнських.

Протягом 2014 року проведено спартакіади серед ЗОШ, ПТНЗ, ВУЗ I-II рівнів акредитації. Наймасовішими заходами були легкоатлетичні естафети серед учнівської молоді, XXXI спартакіада до призовної молоді, «Олімпійський День бігу – 2014». Також, до державних свят проведено масові спортивні змагання з різних видів спорту, в тому числі і серед ветеранів.

Разом з тим, протягом звітнього періоду проведено наради з головами федерацій, клубів, директорами спортивних шкіл та спортивних споруд про стан фізичної культури та спорту в місті і завдання щодо його покращення.

Крім того, Ужгородським міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» було проведено 20 змагань серед різних верств населення, в яких прийняло участь 2 100 учасників.

Підтримка сім'ї, дітей та молоді. На протязі 2014 року відділом у справах сім'ї та молоді спільно з службою у справах неповнолітніх, кримінальною міліцією в справах неповнолітніх, міським центром соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді систематично проводилися рейди-перевірки на предмет виявлення дітей та підлітків, які займаються бродяжництвом і жебракуванням (за звітній період проведено 16 профілактичних рейдів) та рейди на предмет цільового використання коштів, отриманих при народженні дитини.

Крім того, в місті постійно поповнюється банк даних на дітей, які ухиляються від навчання та скоюють правопорушення. Неповнолітні, які взяті на облік службою та кримінальною міліцією у справах неповнолітніх постійно відвідуються за місцем навчання або місцем проживання.

Разом з тим, протягом звітнього періоду постійно здійснювалася робота по організації змістовного дозвілля молоді, яка поєднана з її вихованням в дусі патріотизму та якнайширшого залучення молоді для участі в заходах, які проводилися в місті.

Особлива увага приділялась питанню оздоровлення дітей. Під час оздоровчої кампанії влітку 2014 року на території міста працювало 5 таборів, з них 3 табори з денним перебуванням. При загальноосвітніх навчальних закладах м. Ужгорода було організовано роботу 2 таборів з денним перебуванням в одну зміну. В таборах відпочило 190 дітей. За кошти міського бюджету функціонував також табір МДКЛ 120 дітей (6 змін).

Загалом влітку оздоровилось та відпочило 1880 (з 11235 з загальної кількості дітей віком 7-16 років) дітей різних категорій, з них: дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 17; дітей, постраждалих від аварії на ЧАЕС – 15; дітей-інвалідів – 18; дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 273; дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 219; талановитих та обдарованих дітей – 428.

Протягом 2014 року в місті постійно проводилася робота по підготовці документів на подання до присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”. Так, створено та поповнюється банк даних багатодітних сімей. З початку 2014 року виписано та видано 348 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї.

### ***Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних коштів за 2014 рік***

Кошти, призначені на утримання, ремонт та реконструкцію об'єктів комунальної власності, департаментом міського господарства освоєно на 33,6 відс., або 17627,6 тис. грн. проти 52402,9 тис. грн. передбачених та уточнених Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2014 рік (без врахування погашення заборгованості за виконання роботи у 2013 році), а саме:

- по утриманню об'єктів благоустрою виконано робіт на суму 9816,3 тис. грн., що складає 87,8 відс. від запланованих річних обсягів фінансування та профінансовано заборгованість за виконані роботи у 2013 році на суму 4413,4 тис. грн. – 99,1 відс. **(додаток 2)**.

Проводились роботи по утриманню міських шляхів, зелених насаджень, мереж вуличного освітлення, світлофорних об'єктів, русла річки Уж, кладовищ, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ. Разом з тим, заборгованість за виконані роботи (надані послуги) з утримання об'єктів благоустрою у 2015 році по загальному фонду збільшилася до 4974,4 тис. грн.



- по ремонту доріг та об'єктів благоустрою за рахунок всіх джерел фінансування виконано робіт на суму 6074,9 тис. грн., що складає 16,9 відс. від уточнених річних обсягів фінансування (додаток 3).

Проведено роботи по поточному ремонту міських шляхів загальною площею 13750 кв. м. та капітальному ремонту вул. Собранецької, вул. Університетської, вул. Легоцького загальною площею 8730 кв. м., тротуару по наб. Незалежності площею 105 кв. м., транспортного мосту пл.Б.Хмельницького (45 м/п термошвів). Виконано роботи по освітленню вулиць: Болотинська, Стефаніка, Дворжака, де встановлено 48 світильників з кронштейнами, 960 м/п кабелю на лінії та 250 м/п підпитка. На кладовищі "Барвінок" проведено розбивку нового сектору під поховання площею 1,3 га, влаштовано внутрішню дорожньо-алеюну мережу протяжністю близько 200 м/п та встановлено 3 од. бетонних містків над каналом. Проведено роботи з влаштування системи водовідведення і асфальтового покриття внутрішньоквартальних територій вул. Лавріщева, 10а-18, вул. Можайського, 3-7, пр.Свободи, 49-55 загальною площею 583 кв.м. та виготовлено проектно-кошторисні документації по ремонту внутрішньоквартальних територій вул. Сечені, 29, вул. Грушевського, 66-74, вул. Ак.Корольова, 3,5,7, вул. Лавріщева, 18а-28г. Встановлено 148 решіток зливодприймачів. Висаджено 110 одиниць саджанців. Нанесено горизонтальної розмітки магістральних шляхів та розмітки пішохідних переходів на загальну суму 241,5 тис. грн. (98,5 відс. запланованих), проведено встановлення та заміну дорожніх знаків в межах вулиць міста на суму 136,6 тис. грн. (99,7 відс. запланованих).

По реконструкції мереж вуличного освітлення (Програма реконструкції вуличного освітлення міста Ужгород (II черга) проведено роботи з влаштування мережі вуличного освітлення на внутрішньоквартальних територіях вул. Легоцького-Перемоги-Чорновола, Міцкевича-Достоевського, Ген.Свободи-8-го Березня, вул. Можайського, вздовж проїзних частин по вул.Можайського та вул. Богомольця, а саме: влаштовано 7,8 км. мереж, встановлено 174 світлодіодних світильників та металеві опори, облаштовано 8 шаф управління мережею вуличного освітлення.

- по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду виконано робіт на суму 1736,4 тис. грн., що складає 32,7 відс. від уточнених обсягів фінансування на рік (додаток 4). Причиною недостатнього рівня освоєння коштів є відмова мешканців будинків приймати дольову участь (співфінансування) у проведенні капітальних ремонтів житлового фонду.

Проведено ремонти 12 ліфтів у 5 житлових будинках, а саме по вул. Г.Свободи, 5, 7, вул. Л.Толстого, 33, 46, вул. 8-го Березня, 35. Розроблено кошторисну документацію і проведено державну експертизу ліфтів по вул. Минайській, 29.

Проведено ремонти покрівель у 6 житлових будинках загальною площею 3447 кв. м. по вулицях Срібна, 4, Станційна, 14, Ак.Корольова, 5, Духновича, 11, Православна набережна, 16В та пров. Університетському, 9, частково відремонтовано покрівлі у 2 житлових будинках загальною площею 350 кв.м. по вулицях Київська наб.17 та Швабська, 58.

Проведено роботи по капітальному ремонту водопроводу та каналізації протяжністю 458 м/п трубопроводів у житлових будинках по вул. Заньковецької, 9 та вул. Руданського, 5, роботи з мощення будинку по вул. Високій, 10 (105 кв.м.), розпочато ремонту фасаду будівлі по вул. Підгірній, 1.

Встановлено електричне опалення у 140 квартирах малозабезпечених громадян, освоєно 678,7 тис. грн. (37,9 відс. запланованих).

Капітальний ремонт гуртожитків в рамках Програми передачі гуртожитків у власність територіальної громади м. Ужгорода на 2013-2015 роки у 2014 році не здійснювався і не фінансувався з бюджету міста у зв'язку з відсутністю субвенції з Державного бюджету на реалізацію заходів Загальнодержавної Програми передачі гуртожитків, першочерговість фінансування яких передбачено Постановою Кабінету Міністрів України.

*Управлінням капітального будівництва* по будівництву реконструкції та капітальному ремонту соціально-культурних і комунальних об'єктів виконано робіт на загальну суму 15597,7 тис. грн., що становить 37,0 відс. від запланованих обсягів фінансування на рік (додаток 5). Причиною зниження темпів виконання робіт є фінансово-економічна криза, яка призвела до не проведення в повному обсязі касових видатків управлінням державної казначейської служби у м. Ужгороді та несвоєчасного погашення заборгованості за виконані роботи в 2013 році в сумі 3667,4 тис. гривень. Через судові процеси та рішення господарського суду за несвоєчасне погашення заборгованості виконавцям робіт: ТОВ "Енерго-лізинг плюс" - 1695,0 тис. грн., ТОВ фірма "Калина ІФ" ЛТД - 175,9 тис. грн., протягом червня-липня поточного року управлінням Державної казначейської служби у м. Ужгороді були заблоковані рахунки управління капітального будівництва, що ускладнило роботу управління майже на два місяці. Крім того, на об'єктах будівництва ЗОШ на 1000 уч.м. та ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні "Боздош", міського кладовища відсутні документи на право власності земельної ділянки, що унеможливує виконання як проектних так і будівельних робіт.

Завершені роботи по реконструкції системи опалення у центральній дитячій бібліотеці на пл.Б.Хмельницького, резервного електропостачання будівлі МПЦ по вул. Грибоєдова, існуючої будівлі котельні ЗОШ №13 під облаштування санвузлів, зовнішньої каналізації СШ №5 по пл.Ш.Петефі,36, капітальному ремонту фасаду будівлі дитячої музичної школи ім.Чайковського по вул.Волошина, фасаду частини будівлі Ужанського жупанату, приміщень та фасадів бібліотеки №2 по вул.8 Березня, даху будівлі ЗОШ №7 по вул.Дворжака, 41, даху будівлі спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст. по наб.Незалежності,19, будівлі ЗОШ №19 по вул. Легоцького,125, покрівлі (блок №1 з переходом) будівлі Угорськомовної гімназії (II черга), покрівлі будівлі ДНЗ №12 по вул. Йокаї,9, покрівлі будівлі ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка, покрівлі та фасаду будівлі ЗОШ №16, системи каналізації ЗОШ №12 (II черга). Виконані роботи по заміні ділянки водопроводу через транспортний міст вул. Анкудінова-Підградська та заміні аварійного каналізаційного колектора діаметром 600мм по вул.Ерделі.

Виготовлено проектно-кошторисні документації по будівництву станції біологічної очистки побутових стічних вод ЗОШ №16, реконструкції приміщень під

облаштування велосипедного туристичного центру за адресою Київська наб., 16, капітальному ремонту харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоедова, капітальному ремонту системи опалення будівель МДКЛ по вул. Брацайків-Ракоці, капітальному ремонту фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ст." по пл. Ш.Петефі, а також проведено коригування та перерахунок в поточні ціни проектно-кошторисних документацій по реконструкції підземного водозабору «Минай» с.Холмок Ужгородського району, реконструкції хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3, реконструкції ПНС з РЧБ 2[1000,0 м.куб у мікрорайоні "Сторожниця", виконання робіт яких планується в 2015 році.

З метою переведення навчальних закладів на альтернативні види палива за рахунок коштів міського бюджету у сумі 2190,0 тис. грн. та субвенції з обласного бюджету у сумі 1000,0 тис. грн. здійснювалось будівництво 2-х міні-котелень на твердому паливі, а саме: для ДНЗ №28 по вул. Добролюбова (роботи на стадії завершення - освоєно 910,6 тис. грн.(91,9 відс.) і для ЗОШ І-ІІІ ст. №12, ЗОШ І-ІІІ ст. №15 та ДНЗ №8 "Дзвіночок" по вул. Заньковецької (виконано робіт на суму 655,9 тис. грн. (54,6 відс.).

Виконання по лізингових платежах для реалізації "Енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгорода" освітніх закладів згідно з Програмою будівництва та реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки склало 63,1 відс. (4069,2 тис. грн.) від запланованих на рік обсягів фінансування.

По навчально-виховних закладах освіти виконано робіт на суму 1262,3 тис. грн., що складає 51,7 відс. запланованих на рік обсягів фінансування (додаток 6). З метою підготовки закладів освіти до опалювального сезону капітально відремонтовано систему опалення ДНЗ №16 по вул. Айвазовсь-кого, 9, підземну теплову мережу та зовнішню мережу газопостачання ліцею "Лідер" по вул.Сільвая, 3, надземну тепломережу від модульної котельні до вузла управління будівлі НВК "Ялинка" по вул.Нахімова, 3, котельню (заміна котла) ДНЗ №40 по вул. Волошина, 36, систему опалення ДНЗ №31 по вул.Собранецькій,120, систему опалення по підвалу ДНЗ №36 по вул.Бачинського,27. Капітально відремонтовано приміщення СЗОШ №5 у рамках проекту Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна HUSKROUA/1001/ 104 "Створення демонстраційного навчального центру енергозберігаючих технологій", проводились роботи по ремонту обладнання автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження споруд закладів освіти згідно з Комплексною програмою попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгороді на 2013-2015 роки.

По реставрації пам'ятки архітектури Будівлі амбару та винного льоху по вул. Ракоці, 2 в рамках Програми участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту "Ярослав – Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст – побратимів" на 2013-2015 роки виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертну оцінку, виконання склало 317,7 тис.грн., або 45,1 відс. запланованих річних обсягів фінансування (додаток 7).

*По закладах охорони здоров'я виконано робіт на суму 40,0 тис. грн., що складає 100,0 відс. запланованих обсягів фінансування. За рахунок цих коштів відремонтовано внутрішню електромережу будівлі Ужгородського міського пологового будинку (додаток 11).*

Всього на утримання, розвиток житлово-комунального господарства, будівництво, реконструкцію соціально-культурних, комунальних об'єктів, закладів освіти та охорони здоров'я Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2014 рік передбачено та планово уточнено обсяг фінансування на загальну суму 97680,9 тис. грн., виконано робіт на суму 34845,3 тис. грн., що складає 35,6 відсотка. Недостатній рівень освоєння коштів пов'язаний з тривалим отриманням позитивних висновків Держбудекспертизи на проектні роботи та коригуванням (перерахунком) наявної проектно-кошторисної документації, виготовленої у минулі роки, несвоєчасним проведенням платіжних доручень управлінням Державної казначейської служби у м. Ужгороді за виконані роботи, який станом на 01.01.2015 р. складає 10763,9 тис. грн., в тому числі: загальний фонд (утримання благоустрою) – 4974,4 тис. грн., спеціальний фонд – 3789,5 тис. гривень.

Однак незважаючи на вжиті заходи все ще залишаються невирішеними питання стану погашення податкового боргу, недоїмки до ПФУ, заборгованості із виплати заробітної плати та за житлово-комунальні послуги, скорочення новостворених робочих місць та інші. Увага виконавчих органів Ужгородської міської ради протягом наступних років буде зосереджена на подоланні чинників, що гальмують соціально-економічний розвиток міста.

Більш детальний аналіз виконаних робіт по об'єктах та по коштах надано в додатках № 2, 3,4,5,6,7,11.

**Начальник управління  
економіки та підприємництва**

**М.Станкович**

**ПОКАЗНИКИ**  
виконання робіт по утриманню об'єктів благоустрою за 2014 рік

№ за/п	Назва статті (робіт, послуг), заходу	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерела фінансування, тис.грн.		
						загальний фонд	фонд охорони навколишнього природного середовища	цільовий фонд соц.екон. розвитку
<b>I.</b>	<b>Утримання об'єктів благоустрою згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки, всього, в т. ч.:</b>	<b>15021,46</b>	<b>14587,691</b>	<b>13724,42</b>	<b>94,0</b>	<b>11795,7</b>	<b>-</b>	<b>1928,72</b>
1.	Санітарне оброблення та аналогічні послуги (послуги з утримання доріг)	5455,4	5064,096	4353,4	85,9	4353,4	-	-
2.	Послуги з видалення твердих побутових відходів (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	153,24	151,413	151,2	99,8	151,2	-	-
3.	Послуги в рослинництві (озеленення та утримання зелених насаджень)	1781,34	1707,563	1707,5	99,0	1707,5	-	-
4.	Послуги з організації поховань та суміжні послуги (послуги з утримання кладовищ)	503,984	503,984	489,0	97,0	489,0	-	-
5.	Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електроустаткування (послуги з утримання мереж вуличного освітлення)	581,39	580,814	580,8	99,9	580,8	-	-
6.	Електрична енергія для вуличного освітлення та світлофорних об'єктів	1385,0	1484,0	1484,0	100,0	1484,0	-	-
7.	Інші електромонтажні роботи (послуги з утримання світлофорних об'єктів)	422,63	358,455	358,45	99,9	358,45	-	-
8.	Утримання зони відпочинку	25,0	25,0	25,0	100,0	25,0	-	-
9.	Утримання малих архітектурних форм	97,39	97,39	64,9	66,6	64,9	-	-
10.	Утримання міських фонтанів	50,0	50,0	13,5	27,0	13,5	-	-

№ за/п	Назва статті (робіт, послуг), заходу	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерела фінансування, тис.грн.		
						загальний фонд	фонд охорони навколишнього природного середовища	цільовий фонд соц.екон. розвитку
11.	Інші видатки на послуги з утримання об'єктів благоустрою (поточний ремонт об'єктів міського благоустрою, святкове оформлення міста)	61,0	61,0	53,35	87,4	53,35	-	-
12.	Виготовлення проекту відведення земельної ділянки	55,0	29,89	29,88	99,9	29,88	-	-
13.	Поточний ремонт міських шляхів	-	24,0	-	-	-	-	-
14.	Заборгованість за 2013 рік	4450,086	4450,086	4413,44	99,1	2484,72	-	1928,72
<b>II.</b>	<b>Виконання природоохоронних заходів згідно з Програмою охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2012-2015 роки</b>	<b>1000,371</b>	<b>1000,371</b>	<b>465,3</b>	<b>46,5</b>	<b>-</b>	<b>465,3</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Виконання робіт із утримання притулку для безпритульних тварин згідно з Програмою регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки</b>	<b>111,72</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>РАЗОМ :</b>	<b>16133,551</b>	<b>15628,062</b>	<b>14229,72</b>	<b>91,0</b>	<b>11835,7</b>	<b>465,3</b>	<b>1928,72</b>

**ПОКАЗНИКИ**  
виконання робіт по ремонту доріг та об'єктів благоустрою за 2014 рік

№ за/п	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерела фінансування, тис.грн.:		
						субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності	територіальний дорожній фонд	бюджет розвитку
<b>I.</b>	<b>Реконструкція, капітальний та поточний ремонт об'єктів благоустрою згідно з Програмою благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки, всього, в т.ч.:</b>	<b>14647,9</b>	<b>29616,144</b>	<b>4334,3</b>	<b>14,6</b>	<b>2570,6</b>	<b>473,3</b>	<b>1290,4</b>
<b>1.</b>	<b>Реконструкція міських шляхів, всього, в т.ч.:</b>	<b>1500,0</b>	<b>10129,67</b>	-	-	-	-	-
	<i>пл. Театральна-Корзо-Волошина</i>	<i>1500,0</i>	<i>1500,0</i>	-	-	-	-	-
	<i>вул. Гранітна</i>	-	<i>1451,0</i>	-	-	-	-	-
	<i>вул. Перемоги</i>	-	<i>7178,67</i>	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Капітальний ремонт міських шляхів, всього, в т.ч.:</b>	<b>6458,48</b>	<b>8410,568</b>	<b>1484,2</b>	<b>17,6</b>	<b>516,0</b>	<b>356,9</b>	<b>611,3</b>
	<i>вул.8-Березня (Минайська-Грушевського)</i>	<i>350,0</i>	<i>350,0</i>	-	-	-	-	-
	<i>вул. Можайського</i>	<i>2513,193</i>	<i>995,193</i>	-	-	-	-	-
	<i>вул. Сурікова</i>	<i>682,728</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>вул. Стрільнична</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	-	-	-	-	-
	<i>пров. Підвальный</i>	<i>350,0</i>	<i>350,0</i>	-	-	-	-	-
	<i>вул. Лавріщева</i>	<i>150,0</i>	<i>546,0</i>	-	-	-	-	-
	<i>вул. Антонівська</i>	<i>244,057</i>	<i>244,057</i>	-	-	-	-	-
	<i>вул. Собранецька</i>	<i>985,948</i>	<i>985,948</i>	<i>822,3</i>	<i>83,4</i>	-	<i>233,4</i>	<i>588,9</i>
	<i>вул. Мала</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	-	-	-	-	-
	<i>вул. Болотинська</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	-	-	-	-	-
	<i>перехрестя Минайська-Можайського з влаштуванням світлофору</i>	<i>342,554</i>	<i>342,554</i>	<i>1,3</i>	<i>0,3</i>	-	-	<i>1,3</i>
	<i>вул. Погорелова (від вул. Заньковецької до вул. Богомольця)</i>	<i>290,0</i>	<i>290,0</i>	<i>21,1</i>	<i>7,2</i>	-	-	<i>21,1</i>

№ за/п	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерела фінансування, тис.грн.:		
						субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності	територіальний дорожній фонд	бюджет розвитку
	<i>вул. І.Ваша</i>	-	300,0	-		-	-	-
	<i>вул. Слави</i>	-	378,2	-	-	-	-	-
	<i>вул. Кошицької</i>	-	300,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Панькевича</i>	-	200,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Нова</i>	-	400,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Урожайна</i>	-	70,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Добрянського</i>	-	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Сечені</i>	-	70,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Щедріна</i>	-	100,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Лялька-Лозова-Срібляста</i>	-	437,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Декабристів</i>	-	90,0	-	-	-	-	-
	<i>пров. Баконія</i>	-	70,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. В.Гуци</i>	-	91,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Університетська</i>	-	995,616	516,0	51,8	516,0	-	-
	<i>вул. Легоцького</i>	-	205,0	123,5	60,2	-	123,5	-
<b>3.</b>	<b>Капітальний ремонт тротуарів, всього, в т.ч.:</b>	<b>800,0</b>	<b>950,0</b>	<b>33,8</b>	<b>3,5</b>	-	-	<b>33,8</b>
	<i>вул. Перемоги</i>	150,0	150,0	-		-	-	-
	<i>вул. Мукачівська</i>	465,0	465,0	-		-	-	-
	<i>наб. Незалежності</i>	185,0	185,0	33,8	18,2	-	-	33,8
	<i>вул. Другетів</i>	-	150,0	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій, всього, в т.ч.:</b>	<b>2600,0</b>	<b>3844,528</b>	<b>321,0</b>	<b>8,3</b>	-	-	<b>321,0</b>
	<i>вул. Тихого, 13,15,17,</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 29-41</i>	200,0	200,0	-	-	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 20</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 49-55</i>	100,0	100,0	29,7	29,7	-	-	29,7
	<i>пр. Свободи, 53</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Міцкевича, 9</i>	60,0	60,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Белінського, 13-15</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 3,25</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-



№ за/п	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерела фінансування, тис.грн.:		
						субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності	територіальний дорожній фонд	бюджет розвитку
	<i>вул. Заньковецька, 19</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Грушевського, 27А</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Лавріщева, 10а, 12, 12а, 14а, 16, 16а, 16б, 18</i>	254,0	254,0	170,9	67,2	-	-	170,9
	<i>вул. Швабська, 58</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Ак. Корольова, 3, 5, 7</i>	100,0	162,728	4,4	2,7	-	-	4,4
	<i>вул. 8-Березня, 31</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Минайська, 3, 5, 7, 9</i>	100,0	100,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Минайська, 8, 10, 12</i>	100,0	100,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Перемоги, 149, 153, 163/1, 171, 175, 177</i>	280,0	280,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Грушевського, 66-74</i>	50,0	150,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Гагаріна, 28</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Грибоєдова, 3</i>	90,0	90,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Собранецька, 120-118</i>	140,0	140,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Перемоги, 35</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Годинки, 8</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Челюскінців, 10-Можайського, 16, 18</i>	80,0	80,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Можайського, 3-7</i>	100,0	100,0	57,6	57,6	-	-	57,6
	<i>вул. Одеська, 33а- 33б</i>	50,0	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Срібляста, 16</i>	40,0	40,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Сечені, 29, 31-33</i>	76,0	151,0	50,7	33,5	-	-	50,7
	<i>вул. Перемоги, 30, 32, 32а</i>	-	99,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Оноківська-Благоєва, 9</i>	-	242,8	-	-	-	-	-
	<i>вул. Можайського, 30-32</i>	-	50,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Богомольця, 12-14</i>	-	170,0	7,7	4,5	-	-	7,7
	<i>вул. Легоцького, 44, 46, 50</i>	-	75,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Легоцького, 3, 7, 15</i>	-	95,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Заньковецької, 25</i>	-	75,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Одеська, 18</i>	-	90,0	-	-	-	-	-
	<i>вул. Декабристів, 53, 54, 41, 45</i>	-	110,0	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Капітальний ремонт мостів, всього, в т.ч.:</b>	<b>2539,42</b>	<b>2539,42</b>	<b>22,3</b>	<b>0,8</b>	-	-	<b>22,3</b>

№ за/п	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерела фінансування, тис.грн.:		
						субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності	територіальний дорожній фонд	бюджет розвитку
	<i>транспортного мосту по вул. Анкудінова</i>	2289,42	2289,42	-	-	-	-	-
	<i>транспортного мосту пл. Б.Хмельницького</i>	80,0	80,0	22,3	27,8	-	-	22,3
	<i>пішохідного мосту пл. Театральна</i>	170,0	170,0	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Капітальний ремонт кладовищ</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>81,2</b>	<b>40,6</b>	-	-	<b>81,2</b>
<b>7.</b>	<b>Капітальний ремонт зелених насаджень</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>152,3</b>	<b>60,9</b>	-	-	<b>152,3</b>
<b>8.</b>	<b>Проектні роботи</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	-	-	<b>2,7</b>
<b>9.</b>	<b>Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення, всього, в т.ч.:</b>	-	<b>67,0</b>	<b>65,8</b>	<b>98,2</b>	-	-	<b>65,8</b>
	<i>вул. Болотинська</i>	-	25,0	24,4	97,6	-	-	24,4
	<i>вул. Дворжачка</i>	-	17,0	17,0	100,0	-	-	17,0
	<i>вул. Стефаника</i>	-	25,0	24,4	97,6	-	-	24,4
<b>10.</b>	<b>Капітальний ремонт шаф управління мережею зовнішнього освітлення – влаштування системи дистанційного управління</b>	-	<b>250,0</b>	-	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>Прочищення зливоприймальної каналізації вулиць м.Ужгорода</b>	-	<b>12,0</b>	-	-	-	-	-
<b>12.</b>	<b>Поточний ремонт міських шляхів</b>	-	<b>2662,958</b>	<b>2171,0</b>	<b>81,5</b>	<b>2054,6</b>	<b>116,4</b>	-
<b>II.</b>	<b>Розвиток (утримання) вулично-шляхової мережі згідно з Програмою розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху на території міста на 2013-2015 роки, всього, в т. ч.:</b>	<b>1365,3</b>	<b>1460,3</b>	<b>380,8</b>	<b>26,0</b>	-	<b>378,1</b>	<b>2,7</b>
<b>1.</b>	<b>Капітальний ремонт (влаштування) світлофорних об'єктів</b>	<b>571,3</b>	<b>621,3</b>	<b>2,7</b>	<b>0,4</b>	-	-	<b>2,7</b>
<b>2.</b>	<b>Поточний ремонт світлофорних об'єктів</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Нанесення горизонтальної розмітки</b>	<b>245,0</b>	<b>245,0</b>	<b>241,5</b>	<b>98,5</b>	-	<b>241,5</b>	-
<b>4.</b>	<b>Капітальний та поточний ремонт (виготовлення та заміна) дорожніх знаків</b>	<b>137,0</b>	<b>137,0</b>	<b>136,6</b>	<b>99,7</b>	-	<b>136,6</b>	-
<b>5.</b>	<b>Виготовлення інвентарних справ вулиць міста</b>	<b>52,0</b>	<b>52,0</b>	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Виготовлення паспортів міських шляхів</b>	<b>300,0</b>	<b>95,0</b>	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Капітальний ремонт шаф управління</b>	-	<b>250,0</b>	-	-	-	-	-

№ за/п	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерела фінансування, тис.грн.:		
						субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності	територіальний дорожній фонд	бюджет розвитку
	світлофорними об'єктами – влаштування системи дистанційного управління							
III.	Реконструкція, капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення згідно з Програмою реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012-2016 роки	2388,3	2388,3	-	-	-	-	-
IV.	Реконструкція мереж вуличного освітлення згідно з Програмою реконструкції вуличного освітлення міста Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки	2400,0	2400,0	1359,8	56,6	-	-	1359,8
V.	Виконання заходів по розвитку велоінфраструктури згідно з Програмою розвитку велоінфраструктури м. Ужгорода на 2014-2015 роки	63,0	63,0	-	-	-	-	-
	<b>РАЗОМ :</b>	<b>20864,5</b>	<b>35927,744</b>	<b>6074,9</b>	<b>16,9</b>	<b>2570,6</b>	<b>851,4</b>	<b>2652,9</b>

**ПОКАЗНИКИ**  
виконання робіт по ремонту житла за 2014 рік

№ за/п	Назва об'єкта, перелік робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.
						бюджет розвитку
<b>I.</b>	<b>Капітальний ремонт ліфтів згідно з Програмою модернізації, капітального ремонту, заміни ліфтів та систем диспетчеризації в житловому фонді м. Ужгорода на 2012-2014 роки, всього, в т.ч.:</b>	<b>1002,971</b>	<b>952,971</b>	<b>118,0</b>	<b>12,3</b>	<b>118,0</b>
	<i>вул. Заньковецької, 3 (п.1)</i>	19,5	19,5	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 2 (п.1,4)</i>	305,213	-	-	-	-
	<i>пр. Свободи, 2 (п.1,2,3)</i>	-	305,213	-	-	-
	<i>вул. 8 Березня, 31 (п.3,4)</i>	24,432	24,432	7,6	31,1	7,6
	<i>вул. Г.Свободи, 5 (п.1-3)</i>	35,756	35,756	18,3	51,1	18,3
	<i>вул. Г.Свободи, 7 (п.1-4)</i>	51,61	51,61	25,3	49,0	25,3
	<i>вул. Минайська, 8 (п.1)</i>	22,5	22,5	5,8	25,7	5,8
	<i>вул. Минайська, 10 (п.1,2)</i>	49,5	49,5	10,2	20,6	10,2
	<i>вул. Минайська, 12 (п.1-2)</i>	49,5	49,5	-	-	-
	<i>вул. Минайська, 13 (п.1-3)</i>	67,5	67,5	-	-	-
	<i>вул. Минайська, 3 (п.1)</i>	27,0	27,0	5,8	21,4	5,8
	<i>вул. Л.Толстого, 33 (п.1-3)</i>	67,5	67,5	14,5	21,4	14,5
	<i>вул. Л.Толстого, 46 (п.1-2)</i>	45,0	45,0	10,1	22,4	10,1
	<i>вул. 8 Березня, 35 (п.1)</i>	45,0	45,0	10,2	22,6	10,2
	<i>вул. 8 Березня, 37 (п.1-5)</i>	138,96	-	-	-	-
	<i>вул. Міцкевича, 2/16 (п.1-2)</i>	54,0	54,0	10,2	18,8	10,2
	<i>вул. Минайська, 29 (п.1-4)</i>	-	88,96	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Капітальний ремонт житлового фонду згідно з Програмою підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення та співвласників багатоквартирних будинків, які прийняли рішення про проведення капітального ремонту у місті Ужгород на 2012-2014 роки, всього, в т.ч.:</b>	<b>1422,774</b>	<b>2207,774</b>	<b>939,7</b>	<b>42,5</b>	<b>939,7</b>
1.	Капітальний ремонт покрівель :					

№ за/п	Назва об'єкта, перелік робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.
						бюджет розвитку
	<i>вул. Срібна, 4</i>	136,26	136,26	133,1	97,6	133,1
	<i>вул. Станційна, 14</i>	55,71	72,083	71,1	98,6	71,1
	<i>вул. Лавріщева, 16а</i>	60,48	-	-	-	-
	<i>вул. Ак.Корольова, 5</i>	85,5	85,5	85,4	99,8	85,4
	<i>вул. 8-го Березня, 7</i>	130,332	130,332	-	-	-
	<i>вул. Грушевського, 31</i>	144,732	-	-	-	-
	<i>вул. Володимирська,82</i>	127,06	127,06	-	-	-
	<i>вул. Крилова, 14 (ОСББ «Крилова 14»)</i>	49,5	49,5	2,6	5,2	2,6
	<i>вул. Духновича, 11 (ОСББ «Оберіг 2012»)</i>	63,0	63,0	61,4	97,4	61,4
	<i>вул. Коритнянська, 8 (БК «Едельвейс»)</i>	36,0	36,0	-	-	-
	<i>вул. Київська наб.17 (ОСББ «Київська набережна»)</i>	85,5	85,5	49,6	58,0	49,6
	<i>Православна набережна 16 В (ОСББ«Православна набережна 16 В»)</i>	-	28,8	28,1	97,5	28,1
	<i>вул. Швабська, 58</i>	-	108,0	75,4	69,8	75,4
	<i>пр. Свободи , 29</i>	-	135,0	2,8	2,0	2,8
	<i>вул. Белінського, 15</i>	-	97,2	2,6	2,6	2,6
	<i>пр. Свободи, 42</i>	-	110,0	-	-	-
	<i>вул. Закарпатська, 45</i>	-	72,361	1,9	2,6	1,9
	<i>пров. Університетський, 9</i>	-	135,0	135,0	100,0	135,0
	<i>пров. Університетський,7</i>	-	18,0	17,9	99,4	17,9
2.	Капітальний ремонт водопроводу, каналізації :					
	<i>вул. Л.Толстого, 31</i>	40,5	40,5	1,8	4,4	1,8
	<i>вул. Лермонтова, 7а (ОСББ «Лермонтова, 7а»)</i>	81,0	81,0	0,9	1,1	0,9
	<i>вул. Заньковецька,9 (ОСББ «Єдині»)</i>	45,0	45,0	34,2	76,0	34,2
	<i>Православна набережна 16 В (ОСББ«Православна набережна 16 В»)</i>	28,8	-	-	-	-
	<i>вул. Белінського, 13(водопровід)</i>	-	-	-	-	-
	<i>вул. Заньковецької, 7(каналізація)</i>	-	-	-	-	-
	<i>вул.Руданського,5 (водопровід, частково каналізація)</i>	-	94,29	94,0	99,6	94,0
3.	Капітальний ремонт електрощитової та електромереж :					
	<i>вул. Закарпатська, 28</i>	13,5	13,5	0,4	2,9	0,4

№ за/п	Назва об'єкта, перелік робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.
						бюджет розвитку
	<i>вул. Докучаєва, 10</i>	13,5	13,5	0,4	2,9	0,4
	<i>пр. Свободи, 40 (електроцитової)</i>	-	79,74	0,9	1,1	0,9
4.	Капітальний ремонт фасаду :					
	<i>вул. Підгірна, 1</i>	113,9	238,148	113,3	47,5	113,3
	<i>вул. Боженка, 6 (ОСББ «Боженка б»)</i>	49,5	49,5	-	-	-
	<i>пл. Театральна, 6</i>	-	-	-	-	-
5.	Капітальний ремонт мощення будинку :					
	<i>вул. Висока, 10 (ОСББ «Дружба»)</i>	27,0	27,0	26,9	99,6	26,9
6.	Капітальний ремонт цегляної стінки балконів :					
	<i>вул. Загорська, 61 а (ОСББ «Берегиня в м.Ужгороді»)</i>	36,0	36,0	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Капітальний ремонт: влаштування автономного електричного опалення в квартирах малозабезпечених громадян міста згідно з Програмою енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки</b>	<b>1786,4</b>	<b>1786,4</b>	<b>678,7</b>	<b>37,9</b>	<b>678,7</b>
<b>IV.</b>	<b>Капітальний ремонт гуртожитків, які передаються у комунальну власність, згідно з Програмою передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Ужгород на 2013-2015 роки, всього, в т.ч.:</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>вул. Можайського, 9а, Ужгородський поштамт</i>	100,0	100,0	-	-	-
	<i>вул. Українська, 18, БК «Беркут»</i>	50,0	50,0	-	-	-
	<i>вул. Мусорського, 3, ПАТ ЕК «Закарпаттяобленерго»</i>	50,0	50,0	-	-	-
	<i>вул. Можайського, 5, БК «Тиса – Уж»</i>	50,0	50,0	-	-	-
	<i>вул. Богомольця, 18/22, БК «Швачка»</i>	50,0	50,0	-	-	-
	<i>вул. Джамбула, 50, БК «Мрія Уж»</i>	50,0	50,0	-	-	-
	<b>РАЗОМ :</b>	<b>4562,145</b>	<b>5297,145</b>	<b>1736,4</b>	<b>32,7</b>	<b>1736,4</b>

**ПОКАЗНИКИ**  
будівництва і реконструкції соціально-культурних та комунальних об'єктів за 2014 рік

Назва об'єкта	Роки будівництва	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.:
						бюджет розвитку
<b>КУЛЬТУРА</b>		<b>1612,721</b>	<b>1562,721</b>	<b>691,6</b>	<b>44,2</b>	<b>691,6</b>
<i>Реконструкція комплексного благоустрою території Горянської церкви "Ротонда" та коригування проектної документації</i>	2009-2015	550,0	550,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої музичної школи ім. Чайковського по вул. Волошина</i>	2014	250,0	350,0	321,9	91,9	321,9
<i>Капітальний ремонт будівлі центральної міської бібліотеки в м. Ужгороді по вул. Волошина</i>	2014-2015	200,0	200,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт приміщень та фасадів бібліотеки №2 по вул. 8 Березня</i>	2013-2014	290,421	140,421	140,0	99,7	140,0
<i>Капітальний ремонт фасаду частини будівлі Ужанського жупанату в м. Ужгород</i>	2012-2014	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Реконструкція системи опалення у центральній дитячій бібліотеці на пл. Б. Хмельницького, 3</i>	2013-2014	105,0	105,0	80,1	76,2	80,1
<i>Будівництво та реконструкція приміщень з облаштування велоцентру згідно з Програмою участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту "Партнерський проект розвитку спільного туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 роки, всього, в т.ч.:</i>	2013-2014	117,3	117,3	49,6	42,2	49,6
<i>Будівництво міського велоцентру з облаштуванням велопарковки</i>		117,3	50,0	35,3	70,6	35,3
<i>Реконструкція приміщень під облаштування велосипедного туристичного центру за адресою Київська наб., 16</i>		-	67,3	14,3	21,2	14,3

Назва об'єкта	Роки будівництва	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.:
						бюджет розвитку
<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я</b>		<b>5121,803</b>	<b>4041,803</b>	<b>1237,3</b>	<b>30,6</b>	<b>1237,3</b>
<i>Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап)</i>	2008-2015	1000,0	1000,0	995,3	99,5	995,3
<i>Будівництво дитячого реабілітаційного центру в м. Ужгороді по вул.Ракоці, 3</i>	2011-2016	100,0	100,0	-	-	-
<i>Реконструкція міської поліклініки №1 по вул. Грибоєдова, 20</i>	2007-2016	200,0	200,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт хірургічного відділення №1 Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова</i>	2012-2014	1543,7	463,7	-	-	-
<i>Капітальний ремонт харчоблоку МДКЛ по вул.Брацайків, 6</i>	2013-2014	750,0	750,0	112,4	14,9	112,4
<i>Реконструкція підірних стін головного корпусу Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова м. Ужгород</i>	2013-2015	100,0	100,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по вул.Грибоєдова м. Ужгород</i>	2013-2014	500,0	500,0	17,0	3,4	17,0
<i>Капітальний ремонт системи опалення будівель МДКЛ по вул.Брацайків-Ракоці</i>	2013-2015	562,3	562,3	65,1	11,5	65,1
<i>Капітальний ремонт фасаду міської дитячої поліклініки по вул.Боженка</i>	2009-2014	317,3	317,3	-	-	-
<i>Реконструкція резервного електропостачання будівлі МПЦ по вул. Грибоєдова</i>	2010-2014	48,503	48,503	47,5	97,9	47,5
<b>ОСВІТА</b>		<b>15133,441</b>	<b>24995,851</b>	<b>11676,4</b>	<b>46,7</b>	<b>11676,4</b>
<b>заборгованість за 2013 рік</b>		<b>1,438</b>	<b>80,238</b>	<b>80,2</b>	<b>100,0</b>	<b>80,2</b>
<i>Будівництво станції біологічної очистки побутових стічних вод ЗОШ №16</i>	2013-2014	270,0	270,0	18,8	6,9	18,8
<i>Будівництво ЗОШ на 1000 уч.м. в мікрорайоні "Боздош"</i>	2011-2016	250,0	-	-	-	-
<i>Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №8 по вул.А.Корольова, 4</i>	2008-2015	215,8	215,8	-	-	-
<i>Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл. Ш.Петефі</i>	2012-2015	1350,0	1350,0	26,8	1,9	26,8



Назва об'єкта	Роки будівництва	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.:
						бюджет розвитку
Капітальний ремонт будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка	2012-2014	1017,7	1017,7	1014,8	99,7	1014,8
Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I-III ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна,43,	2013-2014	450,0	500,0	303,9	60,7	303,9
в т.ч.: субвенція з обласного бюджету			450,0	303,9	67,5	303,9
Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ №7 по вул.Дворжака, 41	2014	600,0	450,0	442,8	98,4	442,8
Капітальний ремонт даху будівлі спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст. по наб.Незалежності,19, співфінансування спільних інвестиційних проектів в рамках співробітництва Закарпатської області України та краю Височіна Чеської Республіки,	2014	500,0	850,0	770,6	90,6	770,6
в т.ч.: субвенція з обласного бюджету		-	350,0	350,0	100,0	350,0
Капітальний ремонт фасаду багатoproфільного ліцею «Інтелект» ЗОШ №11 по наб.Православній,25	2014	460,0	460,0	-	-	-
Капітальний ремонт огорожі багатoproфільного ліцею «Інтелект» ЗОШ №11 по наб.Православній,25	2014	100,0	100,0	-	-	-
Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ №19 по вул.Легоцького,125	2014	250,0	350,0	349,3	99,8	349,3
Капітальний ремонт будівлі багатoproфільного ліцею «Лідер»- ЗОШ №20 I-II ст., вул.Сільвая,3	2014	715,0	965,0	498,4	51,6	498,4
Капітальний ремонт будівлі спеціалізованої ЗОШ №12 по вул. Заньковецької, 17А	2014	220,0	220,0	-	-	-
Капітальний ремонт системи опалення будівлі НВК «Престиж» по вул. Джамбула,48	2014	220,0	220,0	-	-	-
Капітальний ремонт покрівлі (блок №1 з переходом) будівлі Угорськомовної гімназії (II черга)	2013-2014	136,356	136,356	118,3	86,7	118,3
Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі ЗОШ № 16	2012-2014	175,598	175,598	173,1	98,5	173,1
Капітальний ремонт системи каналізації ЗОШ №12 (II черга)	2012-2014	54,081	54,081	49,8	92,0	49,8
Реконструкція існуючої будівлі котельні ЗОШ №13 під облаштування санвузлів	2012-2014	156,099	176,099	171,8	97,5	171,8

Назва об'єкта	Роки будівництва	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.:
						бюджет розвитку
Реконструкція зовнішньої каналізації СШ №5 по пл. Ш.Петефі, 36	2014	-	150,0	64,4	42,9	64,4
Капітальний ремонт покрівлі початкової школи ЗОШ №13 по вул. Дендеші, 10	2014	-	250,0	-	-	-
Капітальний ремонт фасаду будівлі спеціалізованої ЗОШ №3 I-III ст. по наб.Незалежності,19	2014	-	40,0	-	-	-
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) Ужгородської спеціалізованої ЗОШ I-III ст. №2 по вул. Підгірна,43	2014	-	40,0	15,6	39,0	15,6
<b>Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт будівель дошкільних закладів згідно з Програмою розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на період до 2017 року, всього, в т.ч.:</b>		<b>3923,638</b>	<b>7372,338</b>	<b>2010,1</b>	<b>27,2</b>	<b>2010,1</b>
<b>заборгованість за 2013 рік</b>		<b>1,438</b>	<b>80,238</b>	<b>80,2</b>	<b>99,9</b>	<b>80,2</b>
Реконструкція будівлі Бізнес-інкубатора під ДНЗ по вул. 8 Березня	2014-2016	500,0	3000,0	15,8	0,5	15,8
Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні "Боздош"	2011-2016	130,0	-	-	-	-
Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20 по вул. Белінського,23	2010-2014	250,0	250,0	-	-	-
Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ №26 по проспекту Свободи,59	2010-2014	437,4	437,4	-	-	-
Будівництво міні-котельні для ДНЗ№28 по вул. Добролюбова,4А	2014	590,0	-	-	-	-
Капітальний ремонт фасаду будівлі НВК «Дзвіночок» по вул. Грушевського,29А	2010-2014	561,7	301,6	-	-	-
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №2, пров. Приютський	2013-2014	242,1	242,1	-	-	-
Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №12 по вул. Йокаї,9	2014	390,0	390,0	335,3	85,9	335,3
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №38 по вул. А.Корольова,6	2014	350,0	350,0	-	-	-
Будівництво міні-котельні ДНЗ №31 по вул. Докучаєва,8	2010-2014	221,0	331,0	122,8	37,0	122,8
Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ №1 по вул. М.Вовчка	2014	250,0	250,0	153,1	61,2	153,1
Пральня дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород - капітальний ремонт (заборгованість за 2013 рік)	2013-2014	1,438	13,038	13,0	100,0	13,0
Покрівля харчоблоку дитячого навчального закладу №40, м. Ужгород - капітальний ремонт (заборгованість за 2013 рік)	2013-2014	-	67,2	67,2	100,0	67,2

Назва об'єкта	Роки будівництва	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.:
						бюджет розвитку
Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ДНЗ №6 по вул. Капітульній,	2014	-	480,0	479,4	99,8	479,4
в т.ч.: субвенція з обласного бюджету		-	200,0	200,0	100,0	200,0
Капітальний ремонт зовнішньої тепломережі будівлі ДНЗ №8 "Дзвіночок"	2014	-	260,0	256,1	98,5	256,1
Капітальний ремонт (заміна вікон) фасаду ДНЗ №21 "Ластовічка"	2014	-	1000,0	567,4	56,7	567,4
<b>Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котелень згідно з Програмою будівництва та реконструкції автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки для реалізації "Енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання м. Ужгород", всього, в т.ч.:</b>		<b>4069,169</b>	<b>6442,879</b>	<b>4069,2</b>	<b>63,1</b>	<b>4069,2</b>
Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котелень в загальноосвітніх школах та НВК		2991,268	4736,178	2991,3	63,1	2991,3
Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котелень в дошкільних закладах освіти		1077,901	1706,701	1077,9	63,1	1077,9
<b>Будівництво міні-котелень на твердому паливі згідно з Програмою енергоефективності та енергозбереження м.Ужгорода на 2012-2015 роки, всього, в т.ч.:</b>		<b>-</b>	<b>3190,0</b>	<b>1578,7</b>	<b>49,4</b>	<b>1578,7</b>
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №28 по вул. Добролюбова,		-	990,0	910,6	91,9	910,6
в т.ч.: субвенція з обласного бюджету		-	400,0	400,0	100,0	400,0
Будівництво міні-котельні ЗОШ І-ІІІ ст. №12, ЗОШ І-ІІІ ст. №15 та ДНЗ №8 "Дзвіночок" по вул. Заньковецької,		-	1200,0	655,9	54,6	655,9
в т.ч.: субвенція з обласного бюджету		-	600,0	600,0	100,0	600,0
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №30 по вул. Шевченка		-	1000,0	12,2	1,2	12,2
<b>КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО</b>		<b>18079,764</b>	<b>11577,354</b>	<b>2072,6</b>	<b>17,9</b>	<b>2072,6</b>
Будівництво водовідвідних споруд для захисту с/г присадибних земель від поверхневих вод в м-ні "Доманинці"	2008-2015	700,0	700,0	-	-	-
Будівництво газопроводу від ГРП с. Сторожниця до ГРП вул. Єнківська	2007-2015	469,0	469,0	-	-	-

Назва об'єкта	Роки будівництва	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.:
						бюджет розвитку
Реконструкція зовнішніх мереж фекально-господарської і дощової каналізації в м-ні "Червениця" (ПВР та БМР)	2013-2014	1009,4	1009,4	3,4	0,3	3,4
Виготовлення ПВР по будівництву пішохідного мосту через р. Уж в районі площі Б.Хмельницького	2011-2016	750,0	29,59	-	-	-
Будівництво нової основної кабельної лінії електропостачання 10 кВ від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної станції по вул. Тихій (м-н "Кальварія")	2013-2014	150,0	250,0	111,5	44,6	111,5
Реконструкція існуючих приміщень під архівний відділ та міського архівосховища по вул.Кармелюка,7 в м. Ужгород згідно з <b>Програмою зміцнення матеріально-технічної бази архівного відділу на 2012-2014 роки</b>		432,0	747,0	624,2	83,5	624,2
Будівництво притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській б/н згідно з <b>Програмою регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки, всього, в т.ч.:</b>		526,0	974,0	524,1	53,8	524,1
Виготовлення проекту будівництва притулку з тимчасового утримання безпритульних тварин в м. Ужгород по вул. Загорській б/н		26,0	26,0	26,0	100,0	26,0
Будівництво міського кладовища згідно з <b>Програмою організації та обслуговування міського кладовища на 2013-2016 роки</b>		5850,0	100,0	-	-	-
<b>Реконструкція, капітальний ремонт водопровідно-каналізаційних споруд та мереж згідно з Програмою "Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки", всього, в т.ч.:</b>		8193,364	7298,364	809,4	11,0	809,4
Реконструкція КНС-1	2009-2014	250,0	250,0	-	-	-
Реконструкція резервуарів питної води у районі "Студмістечка"	2009-2014	203,1	353,1	-	-	-
Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача)	2006-2016	1250,0	450,0	-	-	-
Реконструкція ПНС з РЧБ 2[1000,0 м.куб у мікрорайоні "Сторожниця"	2004-2015	1000,0	2500,0	13,3	0,5	13,3
Реконструкція підземного водозабору «Минай» с.Холмок Ужгородського р-ну	2004-2016	1000,0	150,0	121,4	80,9	121,4
Реконструкція ПНС «Кальварія»	2010-2015	1500,0	150,0	-	-	-
Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, НФС-3	2010-2015	800,0	385,0	36,8	9,5	36,8

Назва об'єкта	Роки будівництва	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.:
						бюджет розвитку
<i>Реконструкція КНС-2</i>	2007-2014	678,9	678,9	-	-	-
<i>Реконструкція водогону Д-325 мм по вул. Можайського від вул.Минайської до вул.8-го Березня</i>	2014-2015	50,0	150,0	-	-	-
<i>Реконструкція водогону Д-325 мм по вул. Шумній від вул. Другетів до прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від ФМК до транспортного мосту</i>	2014-2015	50,0	50,0	-	-	-
<i>Реконструкція каналізаційного колектора Д-600мм по вул. Ерделі, м. Ужгород</i>	2014-2015	300,0	650,0	507,8	78,1	507,8
<i>Реконструкція водопровідної мережі Д-125 мм по вул. Жотковича (м-н Дравці)</i>	2014-2015	30,0	30,0	-	-	-
<i>Реконструкція водопровідної мережі Д-300 мм по вул. Гулака Артемовського</i>	2014-2015	50,0	50,0	-	-	-
<i>Реконструкція водопровідної мережі Д-325 мм від вул. Минайської до вул. Челюскінців</i>	2014-2015	50,0	50,0	-	-	-
<i>Реконструкція водопровідної мережі Д-219 мм від НС Юність в напрямку 8-го Березня</i>	2014-2015	50,0	50,0	-	-	-
<i>Реконструкція водопровідної мережі по вул. Собранецька-Запорізька</i>	2014	800,0	800,0	-	-	-
<i>Капітальний ремонт (заміна) ділянки водопроводу через транспортний міст вул.Анкудінова-Підградська</i>	2013-2014	131,364	131,364	130,1	99,0	130,1
<i>Реконструкція водогону d=600 м.м. по вул. Перемоги (від с. Сторожниці по вул. Перемоги до вул. Легоцького)</i>	2014	-	150,0	-	-	-
<i>Реконструкція водогону по вул. Погорєлова</i>	2014	-	270,0	-	-	-
<b>РАЗОМ :</b>		<b>39947,729</b>	<b>42177,729</b>	<b>15677,9</b>	<b>37,1</b>	<b>15677,9</b>
<b>в т.ч. заборгованість за 2013 рік</b>		<b>1,438</b>	<b>80,238</b>	<b>80,2</b>	<b>99,9</b>	<b>80,2</b>

**ПОКАЗНИКИ**  
**виконання робіт по ремонту закладів освіти за 2014 рік**

№ за/п	Назва закладу	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.:
							бюджет розвитку
1.	ДНЗ та ЗОШ	Капітальний ремонт обладнання автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення та виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостереження споруд закладів згідно з Комплексною програмою попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгороді на 2013-2015 роки	500,0	500,0	446,62	89,3	446,62
2.	ДНЗ та ЗОШ	Підготовка до опалювального сезону	600,0	-	-	-	-
3.	НВК "Ялинка" по вул. Нахімова, 3	Капітальний ремонт надземної тепломережі від модульної котельні до вузла управління будівлі	-	120,0	107,75	89,7	107,75
4.	ДНЗ №31 по вул. Собранецькій, 120	Капітальний ремонт системи опалення	-	300,0	295,6	98,5	295,6
5.	ДНЗ №36 по вул. Бачинського, 27	Капітальний ремонт системи опалення по підвалу	-	30,0	30,0	100,0	30,0
6.	Ліцей "Лідер" по вул.Сільвая,3	Капітальний ремонт підземної теплової мережі	-	80,0	80,0	100,0	80,0
7.	ДНЗ №16 по вул.Айвазовського, 9	Капітальний ремонт системи опалення	33,631	33,631	32,85	97,6	32,85
8.	Ліцей "Лідер" по вул.Сільвая,3	Капітальний ремонт зовнішньої мережі газопостачання	38,657	38,657	38,65	100,0	38,65

№ за/п	Назва закладу	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.:
							бюджет розвитку
9.	ДНЗ №40 по вул. Волошина, 36	Капітальний ремонт котельні (заміна котла)	41,78	41,78	41,78	100,0	41,78
10.	ЗОШ	Модернізація спортивних майданчиків	1113,5	-	-	-	-
11.	Ужгородська спеціалізована школа I-III ступенів №3 з поглибленим вивченням англійської мови по наб. Незалежності, 19	Реконструкція території спортивного майданчика	-	1028,0	25,7	2,5	25,7
12.	Багатопрофільний ліцей "Лідер" загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 по вул. Сільвая, 3	Капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям	-	85,5	7,8	9,1	7,8
13.	СЗОШ №5	Капітальний ремонт приміщення у рамках проекту Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна HUSKROUA/1001/104 "Створення демонстраційного навчального центру енергозберігаючих технологій"	-	50,0	50,0	100,0	50,0
14.	СНБК "Пролісок"	Капітальний ремонт електрощитової	-	60,0	59,95	99,9	59,95
15.	НБК "Горяни" по вул. Дендеші, 166	Капітальний ремонт котельні	-	60,0	35,6	59,3	35,6
16.	ДНЗ № 42 по вул. Легоцького, 19	Капітальний ремонт системи опалення та водопостачання	-	10,0	10,0	100,0	10,0
<b>РАЗОМ :</b>			<b>2327,568</b>	<b>2437,568</b>	<b>1262,3</b>	<b>51,7</b>	<b>1262,3</b>

**ПОКАЗНИКИ**  
**виконання ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини за 2014 рік**

№ за/п	Назва об'єкта	Передбачено на 2014 рік, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.
					бюджет розвитку
1.	Реставрація пам'ятки архітектури Будівлі амбару та винного льоху по вул. Ракоці, 2 згідно з Програмою участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту “Ярослав – Ужгород: спільна ініціатива для покращення туристичної привабливості історичних міст – побратимів” на 2013-2015 роки	703,0	317,7	45,1	317,7
<b>Всього :</b>		<b>703,0</b>	<b>317,7</b>	<b>45,1</b>	<b>317,7</b>



**ПОКАЗНИКИ**  
**виконання робіт по ремонту закладів охорони здоров'я за 2014 рік**

№ п/п	Назва закладу	Назва робіт	Передбачено Програмою, тис.грн.	Уточнено протягом року, тис.грн.	Виконання, тис.грн.	% виконання	в т.ч. джерело фінансування, тис.грн.
							бюджет розвитку
1.	Ужгородський міський пологовий будинок	Капітальний ремонт внутрішньої електромережі будівлі Ужгородського вул. Грибоєдова, 20б	-	40,0	40,0	100,0	40,0
	<b>Всього :</b>		-	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>	<b>40,0</b>